

Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2024-2030

**Vlajkové projekty
Strategické projekty
Zásobník projektů**

**1. verze
srpen 2024
www.fajnova.cz/projekty**

OSTRAVA!!!

fajnOVA

Obsah

1 Implementace Strategického plánu a akční plánování	4
1.1 Aktualizace Akčního plánu	4
1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu	5
2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace	5
2.1 Náměty na projekty	5
2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických projektů	7
3 Akční plán	11
3.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”	12
Klíčová oblast A.1.1 Plnění role metropole	12
Klíčová oblast A.1.2 Soudržnost města	20
Klíčová oblast A.1.3 Chytřejší město	23
Klíčová oblast A.1.4 Image města	25
3.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit centrum města”	26
Klíčová oblast A.2.1 Živé centrum	26
3.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”	28
Klíčová oblast B.3.1 Prvotřídní vzdělání pro 21. století	28
Klíčová oblast B.3.2 Univerzitní a studentské město	33
3.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Rozvíjet mimořádné prostředí pro podnikání a inovace”	36
Klíčová oblast B.4.1 Růst podnikavosti	36
Klíčová oblast B.4.2 Zahájení a rozvoj podnikání	37
Klíčová oblast B.4.3 Inovační ekosystém, excelentní výzkum a lákání talentů	40
3.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojovat obyvatele do rozvoje města”	42
Klíčová oblast B.5.1 Potenciál komunitního života	42
Klíčová oblast B.5.2 Spoluzodpovědnost obyvatel a města	44

3.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”	45
Klíčová oblast B.6.1 Funkční veřejný prostor, kvalitní architektura a bezpečí	45
Klíčová oblast B.6.2 Kvalitní bydlení	50
Klíčová oblast B.6.3 Udržitelná mobilita	53
Klíčová oblast B.6.4 Sport, kultura a volný čas	58
Klíčová oblast B.6.5 Sociální služby	62
Klíčová oblast B.6.6 Zdravotní služby	65
3.7 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě a šetrně nakládat se zdroji”	67
Klíčová oblast C.7.1 Kvalitní zeleň	67
Klíčová oblast C.7.2 Šetrné nakládání se zdroji	69
4. Zásobník projektů	72

1 Implementace Strategického plánu a akční plánování

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2024-2030 bude implementován prostřednictvím Akčního plánu. Cílem procesu akčního plánování je definovat intervence a projekty pro naplnění strategických cílů a změn, kterých chceme dosáhnout do roku 2030, s výhledem do roku 2040. Akční plán určuje, v jakém čase, s jakými náklady se potřebné intervence uskuteční, včetně toho, kdo je za iniciaci, přípravu, implementaci a vyhodnocení konkrétních projektů odpovědný. Proces akčního plánování definuje:

- a) **vlajkové projekty** (priority mezi strategickými projekty, uvedeny i ve Strategickém plánu, reprezentují klíčové oblasti a strategické cíle, často mají významný vliv na plnění indikátorů Strategického plánu; strategické cíle jsou prostřednictvím vlajkových projektů komunikovány),
- b) **strategické projekty** k naplnění jednotlivých klíčových oblastí a strategických cílů (vybrané podle předem definovaných kritérií, stěžejní pro dosažení změn a naplnění cílů, již začala jejich příprava nebo realizace),
- c) **zásobník projektů** se seznamem projektových námětů či aktivit, které významně naplňují cíle Strategického plánu, avšak často zatím nejsou připravovány ani realizovány (zájmem města je zařadit je v blízké době mezi strategické projekty).

1.1 Aktualizace Akčního plánu

Aktualizace Akčního plánu (seznam projektů a jejich údajů) bude v rámci sedmiletého období platnosti strategického dokumentu (2024-2030) probíhat přibližně jednou ročně. Průběžně budou do aktualizací Akčního plánu vstupovat současné i nové náměty a větší investiční i neinvestiční projekty, jejichž připravenost pro realizaci a financování je v současnosti minimální nebo nejsou dosud známy podmínky realizace (proveditelnost, nositel, ekonomické zajištění, aj.).

Průběžný proces monitoringu a hodnocení dosahování úspěchu Akčního plánu se soustředí na dopady realizace projektů v jednotlivých strategických cílech a také na to, jakým způsobem přispívají k naplnění indikátorů Strategického plánu. Pro lepší přehlednost a orientaci v projektech slouží dashboard na webu www.fajnova.cz. Ten projekty rozděluje podle různých kritérií a utváří tak celistvou představu o aktuálních fázích projektů, jejich zaměření, poloze v rámci města, investorech, financích a délce realizace.

1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu

Ostrava při realizaci není jen nositelem a investorem projektů. Má současně výrazný zájem na tom, aby se na území města realizovaly projekty, které naplňují strategické cíle a zvyšují kvalitu života obyvatel města, aniž by město mělo přímý vliv nebo muselo vyčlenit rozpočet města. V zájmu Ostravy je proto koordinovaný přístup v území, sdílení realizační kapacity a zdrojů s aktéry v území. Akční plán tak obsahuje nejen projekty statutárního města Ostravy, ale také projekty dalších organizací a záměry, které vzešly z řad veřejnosti, které nemusí vždy nutně a výlučně spoléhat na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Statutární město Ostrava vystupuje v kontextu jednotlivých intervencí jako nositel záměru, pokud má přímý vliv a odpovědnost za realizaci akce, nebo partner projektu, v případě, že existuje formalizovaná dohoda o spolupráci nositele projektu a města, anebo v roli zájemce o realizaci projektu, který různými formami podporuje nositele intervence v procesu její přípravy nebo implementace.

2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace

2.1 Náměty na projekty

Intervence a projekty v Akčním plánu jsou generovány z vytvořených nebo zaslaných námětů na projekty v gesci odboru strategického rozvoje statutárního města Ostravy. Náměty mají kdykoliv možnost zaslat jednotlivé odbory města, městské obvody, příspěvkové organizace, partnerské instituce, či jednotlivci z řad veřejnosti přímo nebo prostřednictvím webových stránek www.fajnova.cz. Úkolem odboru strategického rozvoje je vyvíjet takovou aktivitu v průběhu realizace Akčního plánu, aby mezi náměty byl dostatek kvalitních projektů pro naplňování dílčích opatření Strategického plánu, iniciovat jeho doplňování, např. svoláním pracovních skupin, výzvou veřejnosti apod. Odbor strategického rozvoje zároveň expertně hodnotí strategický význam navrhovaných intervencí a doporučuje zařazení vybraných do seznamu strategických projektů.

Struktura informace slouží k zařazení mezi náměty na projekty. Byla nadefinována tak, aby byly ve fázi sběru projektů získány základní parametry, které vysvětlují záměr. Předkladatel naplněním struktury formuláře potvrzuje věrohodnost a realizovatelnost prostřednictvím zodpovězení následujících otázek. Uvedený rozsah požadovaných odpovědí je ideální možná varianta a neúplné informace u některých otázek nemusí být eliminační pro zařazení mezi náměty na projekty.

Otázka/pomocné kritérium	Důkazy/požadované odpovědi
Identifikace projektu	
Je uveden alespoň pracovní název projektového záměru. Předkladatel záměru je identifikovatelný (uvedl minimální kontaktní údaje).	
Náplň projektu Co konkrétně je náplní projektu?	Je známo, jaké aktivity se budou v projektu realizovat, co konkrétně je náplní projektu, případně jeho jednotlivé aktivity. Z popisu je zřejmé, že nositel ví, co a jak bude dělat a že se jedná o rozvojový projekt.
Zdůvodnění potřeby Proč a pro koho je projekt potřebný?	Je popsáno, proč a pro koho je projekt potřebný, důvody, proč budou navržené aktivity realizovány, přínosy projektu nebo problém, který by měl projekt řešit. Musí existovat konkrétní a jasný důvod pro realizaci daných aktivit. Obvykle má formu cíle nebo očekávaného výsledku pro definovanou cílovou skupinu.
Nositel/Garant Kdo je nositelem projektu a bude za něj zodpovědný?	Je známa organizace, instituce či jeho část (odbor, oddělení), která projekt připravuje nebo by měla projekt připravovat a realizovat jeho aktivity.
Dopad projektu v území Je území dopadu realizace projektu na území města Ostravy?	Odvozuje se od místa realizace projektu a předpokládaného místa dopadu aktivit projektu. Pro zařazení mezi náměty na projekty do Akčního plánu je klíčové, aby dopad byl přímo na území města Ostravy.
Vazba projektu na strategické cíle Naplní projekt alespoň jeden ze strategických cílů města?	Dle charakteru projektu je vybrán jeden, dva nebo tři strategické cíle, které podle předkladatele projekt naplňuje. Aby mohl být projekt zařazen mezi strategické, musí naplňovat alespoň jeden ze sedmi strategických cílů města. Rozhodující posouzení, které cíle projekt naplňuje, a který jeden z nich má převažující význam je na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických projektů

Kritéria pro identifikaci a výběr strategických projektů byla definována s cílem nalézt projekty naplňující co nejvíce jednotlivé klíčové oblasti a strategické cíle. Strategické projekty by měly splňovat většinu níže uvedených kritérií ve vysoké míře. Výsledkem vyhodnocení na základě navržených parametrů je expertní doporučení odboru strategického rozvoje pro zařazení konkrétního projektu do seznamu strategických projektů Akčního plánu. Projekty jsou následně posuzovány/schvalovány vedením města a případně do Akčního plánu zařazeny. Strategické projekty tvoří zároveň jeden z hlavních pilířů komunikace naplňování Strategického plánu vůči aktérům v území i veřejnosti.

Náměty na projekty se budou posuzovat s ohledem na míru jejich souladu se strategickým zaměřením plánu a jejich významu v kontextu zvýšení kvality života ve městě.


Z projektu musí být v rámci hodnocení v první řadě zřejmé, že jeho realizace naplňuje některý ze strategických cílů plánu a že se zároveň jedná o rozvojový projekt. V opačném případě projekt není přijatelný k dalšímu hodnocení a bude konstatováno, že se nejedná o strategický projekt. Takový projekt nebude zařazen do Akčního plánu.

Následně se bude projekt posuzovat podle klíčových kritérií, která určí přínosy pro Ostravu:

- **Hodnocení souladu se strategií**
- **Hodnocení významu projektu**

Od strategických projektů se očekává naplnění obou kritérií v maximální možné míře. Zařazování projektů do strategie bez splnění těchto dvou základních kritérií ve vysoké míře neodpovídá požadavkům na strategické řízení. Při výběru projektů je posuzována kritéria v kombinacích, která jsou znázorněna v následujícím obrázku, kritéria se vzájemně kombinují. Za strategické lze označit takové projekty, které se budou nacházet ve většině případů v kvadrantu A.

Schéma 1 Soulad se strategií vs. význam projektu (vlastní zpracování)



V rámci **hodnocení souladu se strategií** bude posouzena především míra dopadu projektu do klíčových oblastí a strategických cílů plánu, provázanost projektu s jinými aktivitami nebo projekty, vazba na vlajkové projekty strategie a vazba na plnění některého z indikátorů.

V rámci **hodnocení významu projektu** bude posuzována především velikost území, na které má projekt pozitivní dopad, návaznost na potřeby cílových skupin, vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, pozitivní vliv na image Ostravy a její atraktivitu, vazba na další koncepce a strategie města a vliv projektu na investiční i provozní výdaje města. Význam projektu znamená míru/rozsah a povahu změn, které budou projektem prokazatelně vyvolány. Nejedná se nutně o přímý příspěvek k naplnění indikátoru Strategického plánu, ale projekt musí prokázat, jakým způsobem přispěje k rozvoji města, k jakým změnám v jeho důsledku dojde a jak se v důsledku těchto změnlepší podmínky konkrétní cílové skupiny.

Při hodnocení je nutné také počítat s rizikem nedostatečného popisu jednotlivých informací z projektového námětu, což může mít negativní vliv na výsledek hodnocení projektu.

Projekty, které nenaplní obě kritéria (soulad se strategií a význam projektu) ve vysoké míře, by neměly být zařazeny mezi strategické projekty do Akčního plánu. Tyto náměty na projekty budou dále vedeny v databázi odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy a případně nabídnuty k realizaci příslušným odborům Magistrátu města Ostravy, organizacím města, městským obvodům nebo soukromým investorům.

U projektů, které dle výše uvedeného hodnocení budou posouzeny jako strategické, bude dále ověřována jejich realizovatelnost a možná rizika, která mohou vzniknout při jejich přípravě a realizaci. Společně s hodnocením souladu se strategií a významu projektu to budou podklady pro vedení města k rozhodnutí, zda projekt zařadit do Akčního plánu či nikoliv.

Pro **posouzení realizovatelnosti projektu** je nutný předpoklad jeho realizace v blízké budoucnosti. Bude tedy ověřováno, zda je známý nositel, který má zájem projekt realizovat, zda je předpoklad na projekt vyčlenit odpovídající finanční prostředky, případně zajistit jiné zdroje financování. Dále bude ověřena proveditelnost předprojektové přípravy, nastavení časového harmonogramu, předpoklad provozních výdajů nebo spolupráce s partnery.

Při **posouzení eliminace rizik** projektu budou zvažovány možné hrozby z pohledu majetkoprávního, legislativního, politického nebo časového, a to jak při přípravě projektu, tak i při jeho realizaci a v provozní fázi.

Hodnocení a posouzení všech výše uvedených kritérií bude provedeno odborem strategického rozvoje jako podklad pro projednání vedením města, které má kompetenci rozhodovat o zařazení či nezařazení projektů do Akčního plánu. Tento názor odboru strategického rozvoje má pro vedení města doporučující charakter. Přibližně jednou ročně bude schvalovat zařazení těchto projektů do Akčního plánu rada města.

Obrázek 1 Schéma priorit a strategických cílů Strategického plánu

METROPOLE REGIONU



Propojit město
uvnitř i se světem



Oživit centrum
města

BOHATSTVÍ V LIDECH



Být centrem
prvotřídního vzdělávání



Rozvíjet mimořádné
prostředí pro podnikání
a inovace



Podporovat komunitní život
a zapojovat obyvatele
do rozvoje města

ZDRAVÉ MĚSTO



Kultivovat prostředí
pro život všech generací



Přiblížit město přírodě
a šetrně nakládat
se zdroji

3 Akční plán

Akční plán je strukturován dle klíčových oblastí a strategických cílů Strategického plánu. Sestává ze **strategických projektů**, které naplňují jednotlivé klíčové oblasti a strategické cíle. Jsou vybrány podle předem definovaných kritérií, jsou stěžejní pro dosažení změn a naplnění cílů a již začala jejich příprava nebo realizace.

Mezi strategickými projekty jsou uvedeny i **vlajkové projekty**. V rámci akčního plánování jsou nadřazenou kategorií strategickým projektům a jsou uvedeny přímo ve Strategickém plánu. Jsou prioritami města a jeho organizací, reprezentují klíčové oblasti plánu a naplňují jeho vizi, mají významný dopad na rozvoj města a na plnění klíčových ukazatelů, jejich prostřednictvím je komunikováno naplňování plánu směrem k veřejnosti, jejich realizace bude mít vliv na vnímání úspěšnosti naplňování plánu jako celku a mělo být na ně být myšleno při tvorbě rozpočtu města (i v dlouhodobém výhledu). Jedná se o konkrétní strategické projekty, stejně tak to mohou být i soubory projektů a aktivit, které významně naplňují Strategický plán.

V rámci Akčního plánu jsou vlajkové projekty označeny vlaječkou (🚩). Jejich kompletní seznam je uveden ve Strategickém plánu na str. 26-27 (dostupný na www.fajnova.cz).

3.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Klíčová oblast A.1.1 Plnění role metropole

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Vysokorychlostní trať – propojení Ostravy, Brna a Katovic	Správa železnic	Ministerstvo dopravy	Část Moravská brána: Probíhá proces EIA, finalizuje se dokumentace DUR. V roce 2025 budou zahájeny výkupy pozemků. Část Slezsko: Byl zahájen proces přípravy záměru projektu. Hledá se výsledné technické řešení.	2026+	Část Moravská brána: 83 mld. Kč Část Slezsko: 10 mld. Kč	PPP, národní a evropské zdroje
Popis projektu: Část Moravská brána: Jedná se o úsek vysokorychlostní trati mezi Olomoucí/Přerovem a Ostravou. Součástí projektu jsou i propojení do stávající železniční sítě taková, aby byla zajištěna co největší možná obslužnost regionů – vysokorychlostní vlaky budou moci zajíždět na nádraží v Ostravě, Olomouci, Přerově a Hranicích. Část Slezsko: Jedná se o novostavbu vysokorychlostní trati z Katovic na státní hranici s Českou republikou a poblíž zastávky Dolní Lutyně se nová trať zaústí do stávajícího železničního koridoru. Mezi Bohumínem-Vrbicemi a Ostravou hl. n. bude stávající koridor z kapacitních důvodů rozšířen přidáním třetí traťové koleje. Po realizaci celého projektu budou mezistátní dálkové vlaky z Prahy nebo Vídně směřující do Varšavy nebo Krakova využívat již pouze tuto novou trať a doba jízdy z Ostravy do Katovic se zkrátí na méně než 50 minut.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí (Modernizace železničního uzlu Ostrava, Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská; prodloužení ulice Skladištní)	Správa železnic (Modernizace žel. uzlu Ostrava) SMO	Správa železnic (Modernizace žel. uzlu Ostrava) MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Modernizace žel. uzlu Ostrava: Probíhá územní řízení. Předprostor Hlavního nádraží Ostrava: Zpracována studie + IZ, před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele PD. Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská: Je zpracována dokumentace pro provedení stavby. Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužení ulice Skladištní: Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Časová realizace je závislá na dořešení komplikovaných majetkových vztahů.	Modernizace žel. uzlu Ostrava: 2028–2034 Předprostor Hlavního nádraží Ostrava: 2027–2030 Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská: 2026–2027 Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužení ulice Skladištní: 2026–2027	Modernizace žel. uzlu Ostrava: cca 30 mld. Předprostor Hlavního nádraží Ostrava: 1,7 mld. Kč Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská: 17,1 mil. Kč Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužení ulice Skladištní: 92,5 mil. Kč	Modernizace žel. uzlu Ostrava: národní zdroje / SFDI Předprostor Hlavního nádraží Ostrava: rozpočet SMO / národní zdroje (NPO) / zdroje EU Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská: SMO Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužení ulice Skladištní: SMO

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Modernizace železničního uzlu Ostrava: Rekonstrukce celé stanice Ostrava hl. n., stanice Ostrava-Svinov a přilehlých traťových úseků. V rámci stavby budou rekonstruovány dopravní koleje, většina manipulačních kolejí a výhybek seřadovacího nádraží, vybudují se nová dopravní propojení. Součástí bude instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení či nového informačního orientačního systému pro cestující. Součástí rekonstrukce osobního nádraží ve stanici Ostrava hl. n. bude obnova železničního svršku i spodku včetně odvodnění, realizace nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového podchodu v šířce 5 m, který nahradí stávající mimoúrovňový přístup na nástupiště lávkami a schodišti. Předprostor Hlavního nádraží Ostrava: Podle studie vznikne reprezentativní veřejný prostor před výpravní budovou. Nový terminál veřejné hromadné dopravy umožní bezbariérový nástup, přesune se kvůli tomu tramvajová a trolejbusová smyčka. Vznikne podzemní parking, zaparkovat zde budou moci i cyklisté. Nevyužitý průmyslový areál v blízkosti nádraží nahradí městská zástavba. Nově zde bude přestupní uzel veřejné hromadné dopravy (městské i regionální). Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská: Výstavba autobusového terminálu určeného převážně pro příměstské spoje, končící na Hlavním nádraží. Stavba obsahuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů. Realizace stavby je plánována společně s projektem prodloužení ulice Skladištní. Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužení ulice Skladištní: Komunikační propojení ulic Nádražní a Hlučínské. Nově budou regionální autobusové spoje přijíždět na Hlavní nádraží a dopravně se odlehčí uzlu Sad Boženy Němcové. Propojí se dopravní vazby – meziměstská autobusová doprava – MHD Ostrava – vlakové spoje.						
 Výstavba nového koncertního sálu (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy)	SMO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Probíhá první etapa výstavby (demolice objektu a přeložky sítí), která bude dokončena v 4Q/2024. Následně bude zahájena druhá etapa (přístavba koncertního sálu a rekonstrukce DKMO), na kterou již byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby.	2023-2027	3,8 mld. Kč	SMO, MK ČR, MSK, EIB/EK
Popis projektu: Přístavba koncertního sálu dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže a související rekonstrukce památkově chráněného objektu Domu kultury města Ostravy.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Další rozvoj a revitalizace Dolních Vítkovic (v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro podnikání, pro technické a technologické vzdělávání)	MV ČR DOV	GŘ HZS ČR Vzdělávání a expozice, DOV	Národní hasičské muzeum – ZMO schválený návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při vybudování NHM v Dolních Vítkovicích. Modernizace interaktivních vzdělávacích prostor v DOV – dílčí projekty jsou ve fázi plánování. Úprava exteriéru pro pěší návštěvníky DOV a cyklisty – fáze plánování.	Do 2030	n. a.	n. a.
Popis projektu: Národní hasičské muzeum v objektu třídírný uhlí („Karlštejn-Mašinka“). Muzeum by měla provozovat nová příspěvková organizace státu. Dále několik dílčích projektů, jejichž cílem je modernizace interaktivních vzdělávacích prostor v Dolních Vítkovicích, díky kterým se rozšíří kompetence dětí v oblastech přírodních věd pomocí inovativních metod vzdělávání. Vzniklé prostory budou vyzývat k interaktivitě a podprahovému vzdělávání se zaměřením na udržitelnost a rozumné hospodaření s vodou. Dále je v plánu zatraktivnění venkovního prostoru, přizpůsobení nově vzniklé lávce, cykloturistice.						
 Nové expozice v ZOO Ostrava	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	K realizaci se připravují expozice tučňáků, tygrů, levhartů či mandrilů. V realizaci je rovněž výstavba dvou objektů pro ohrožené madagaskarské lemury. V přípravě jsou projektové záměry na Noemovu archu zaměřenou na kriticky ohrožená zvířata a na v přírodě již vyhubené druhy; Návštěvnická stezka-Jižní Amerika a Austrálie či skleník kaloňů a motýlárna a další.	2024-2030	525 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Vznik nových pavilonů, velkých přírodních výběhů, průchozích expozic apod. a jejich rozvoj.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka (vč. Logistického centra Armády ČR a obchodně-podnikatelský areál)	SMO MSK Letiště Ostrava	MSK Letiště Ostrava MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Probíhá zpracování urbanistické a objemové studie předletištního prostoru v Mošnově, tzv. „MASTERPLAN“, který vymezí základní pravidla a principy celkového fungování území. Na základě zpracovaného, a všemi stakeholdery schváleného, MASTERPLANU by měly následovat další stupně přípravy projektu.	2025+	n. a.	n. a.
Popis projektu: Území se má v budoucnu stát moderním centrem obchodu a služeb. Rozvoj mošnovské zóny pokračuje také v rukou soukromých investorů. Lokalita těží především ze své blízkosti Letiště Leoše Janáčka Ostrava a soukromé železniční vlečky. Má také napojení na dálnice D1 a D48. V 07/2024 bylo rozhodnuto o prodeji „plochy K“. OAMP Hall 6 s.r.o. dne 30. 7. 2024 uzavřela s městem Smlouvu o koupi nemovitých věcí, na základě, níž koupila pozemky o celkové výměře 51,3 ha, a to v souladu s nabídkou přinášející nejrozsáhlejší informaci o využití předmětného území a současně také s přímým uživatelem tohoto území, kterým bude známý výrobce automobilů.						
 Ostrava Expat Centre – další rozvoj	MSIC SMO MSK	MSIC	V roce 2024 se nově tvoří ambadorský program, organizují se kurzy angličtiny pro korejskou komunitu, natáčí se podcast s expaty, bude se ověřovat talent attraction na akci Work&Life Ostrava a řada dalších aktivit.	2020+	4 mil. Kč/rok	SMO, MSK, vlastní zdroje
Popis projektu: Ostrava Expat Centre poskytuje informační a integrační služby pro cizince pracující a studující v MSK. Cílem je vytváření a rozvoj otevřeného prostředí pro začlenění cizinců do života ve městě a regionu, a také jejich uplatňování na trhu práce v Ostravě a MSK. Provoz byl zahájen v březnu 2020, pilotní fáze byla ukončena v lednu 2021, provoz a služby pokračují a rozšiřují se. Ostrava Expat Centre také nabízí službu pro firmy k relokaci zaměstnanců. Provozovatelem Ostrava Expat Centre je MSIC, a to na základě Smlouvy o obecném hospodářském zájmu s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.						

 Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (INTERREG: MECOG-CE; IP LIFE: COALA; Urban Agenda: Greening Cities; URBACT, ERASMUS+, HORIZON)	SMO (MECOG-CE, Urban Agenda, ERASMUS+)	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu (MECOG-CE, Urban Agenda)	MECOG-CE: Byla provedena analýza metropolitních oblastí, dobrých praxí a definována Common Metropolitan Vision. V současnosti se pracuje v rámci pěti studijních klastrů, přičemž SMO připravuje pilotní ověření klastru Prototyping Academies.	MECOG-CE: 2023-2026	MECOG-CE: 4,4 mil. Kč	MECOG-CE: EFRR, SR/SMO / MMR			
		MMO, náměstkyně pro vzdělávání, inovace a digitalizaci (ERASMUS+)	LIFE COALA: Aktuálně dobíhá I. fáze, během níž byly zpracovány vstupní analýzy, studie (MZI, využití území, motivace zemědělců aj.) a rozběhnuty implementační aktivity. Současně byly zahájeny průřezové trvalé činnosti jako je poradenství, MS klimatická aliance či stálé konference. Byl vytvořen a v testovacím režimu spuštěn informační portál MiSeKlima.				LIFE COALA: 2021-2031	LIFE COALA: 380 mil. Kč	LIFE COALA: EU (program LIFE), MSK
		MSK (LIFE COALA)	Urban Agenda: Aktuálně probíhá práce na Akčním plánu, který je výstupem partnerství, a v němž Ostrava spolupracuje na dvou tématech: „Posílení strukturálního financování městské zelené infrastruktury“ a „Zlepšení využívání inovativního financování ze strany městských orgánů pro ekologizaci měst“.				Urban Agenda: 2022-2025	Urban Agenda: 240 tis. Kč	Urban Agenda: SMO, EU/European Urban Initiative
		MSK (LIFE COALA)	ERASMUS+: Ve školním roce 2023/2024 byly realizovány 2 jazykové kurzy v irském Dublinu 5 mobilit (ne)pedagogických pracovníků: do Bielefeldu, Bratislavy, Valencie, Splitu a Katowic. Celkem vyjelo 83 osob. Na školní rok 2024/2025 je již schválen nový projekt.				ERASMUS+: 2023–2027	ERASMUS+: 10 mil. Kč	ERASMUS+: EU – DZS, SMO
Popis projektu: MECOG-CE: Mezinárodní projekt MECOG-CE si klade za cíl propojit zástupce metropolitních oblastí z pěti zemí střední Evropy za účelem vzájemného sdílení									

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
různorodých znalostí a příkladů dobré praxe a se společným záměrem vytvořit strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení. IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (LIFE COALA): Integrovaný projekt programu LIFE zaměřený na zvyšování klimatické odolnosti MSK. Všechny aktivity vychází z cílů Adaptační strategie MSK, projekt napomáhá jejich naplňování. Urban Agenda for the EU: Greening Cities Thematic Partnership: Urban Agenda – Greening Cities – Městská agenda pro Partnerství EU v tématu Greening Cities (Zelenější města) pod záštitou Evropské komise a Předsednictví Rady EU – je mezinárodní spoluprací aktérů z Evropy – měst, regionů, ministerstev, nadnárodních organizací, ale také třeba Evropské investiční banky. Cílem dobrovolného partnerství je doporučit orgánům EU, jakým směrem by se měly ubírat aktivity v oblasti modrozelené infrastruktury. Ostrava je jediným zástupcem Česka v partnerství a je součástí pracovní skupiny: „Přehled stávajících modelů financování, prozkoumání a podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru a inovativních modelů financování“. Erasmus+: Město získalo akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání na období 1.2.2022 – 13.12.2027. Díky této akreditaci MMO může každý rok podávat ve zjednodušené formě roční projektové žádosti.						
MUSEum+	MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě	MK ČR	Projekt je aktuálně v procesu hodnocení ze strany státní správy a MSK. MUSEum+ již nyní vytváří svou sbírku a podílí se na mezinárodním výzkumném projektu (Horizon Europe).	2024–2028	1 335 mil. Kč	OP ST
Popis projektu: MUSEum+ je národní muzejní instituce, která uchovává, prezentuje a interpretuje industriální dědictví. Zaměřuje se na oblast Moravskoslezského kraje, který chce jako výjimečný příklad průmyslové éry ukázat v evropských a globálních souvislostech. Sídlem muzea budou vysoké pece 4 a 6 Vítkovických železáren, které se promění v muzeum podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Expozice MUSEa+ se zaměří na uhlí jako zdroj energie, výrobu železa a oceli a jejich vliv na podobu civilizace, proměny lidské práce v minulosti, současnosti i budoucnosti a vliv průmyslu na životní prostředí.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Rozvoj průmyslově-obchodních čtvrtí a rozvojových zón (Průmyslově-obchodní čtvrt' ve Vítkovické Aglomeraci a další)	P3 Logistic Parks	P3 Logistic Parks	Je dokončena první a druhá etapa výstavby. Součástí druhé etapy výstavby byly tři haly o celkové rozloze téměř 30 000 m ² .	2021-2028	2 mld. Kč	Soukromé zdroje
Popis projektu: Na více než 40 hektarech brownfieldu zvaném Aglomerace bude vybudována průmyslově-obchodní čtvrt' s výrobními a skladovými halami, obchody, showroomy, kancelářiemi a dalším zázemím pro podnikání. Park bude respektovat urbanismus okolní zástavby, zastavěná plocha bude tvořit 160 tisíc m², čímž se nový park zařadí mezi největší průmyslově-logistické parky v regionu. V novém areálu by mělo najít práci zhruba pět set lidí.						

Klíčová oblast A.1.2 Soudržnost města

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolními Vítkovicemi (čtvrť Pod Žofinkou)	SMO Soukromí investoři	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Bylo uzavřeno memorandum mezi SMO, společností Vítkovice a Pod Žofinkou ohledně koncepce rozvoje území dle urbanistické studie. Byla zpracována územní studie rozvojové lokality, sloužící jako podklad pro projednávanou Změnu ÚPO č. 4. Probíhá urbanisticko-architektonická soutěž na využití území vyhlášená developerem se součinností města.	Od 2027	3 mld. Kč (DI+TI, bez výstavby)	SMO / soukromí investoři
Popis projektu: Jedná se o proměnu brownfieldu mezi Karolinou a DOV ve čtvrť pro až 12 tis. obyvatel s přírodním parkem, přímou vazbou na nábreží a novou městskou třídou s tramvajovou tratí. Cílem projektu je zaplnění proluky a multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Významné dopravní infrastrukturní stavby (Výstavba Severního spoje; Revitalizace Místecké ulice)	Správa silnic MSK (Výstavba Severního spoje)	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Výstavba Severního spoje: Stavba se realizuje ve 2 etapách. První, již realizovaný úsek Severního spoje, propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč. Pro výstavbu dalšího úseku firma Dopravoprojekt Ostrava zpracovala pro město investiční záměr.	Výstavba Severního spoje: 2027-2029	Výstavba Severního spoje: 2,4 mld. Kč	Výstavba Severního spoje: převažující zdroj financí: MSK
	ŘSD ČR (Revitalizace Místecké ulice)	ŘSD ČR, MSK (Revitalizace Místecké ulice)	Revitalizace Místecké ulice: Ze strany ŘSD ČR probíhá proces schvalování konceptu společné dokumentace pro územní a stavební řízení (DÚSP). Byly projednávány připomínky specialistů, byly vyjasněny otázky budoucí správy a údržby galerie, následně bude zahájena inženýrská činnost a majetkoprávní příprava stavby. Probíhá koordinace s navazujícími projekty v lokalitě a rozdělení nákladů mezi investory.	Revitalizace Místecké ulice: 2026-2030	Revitalizace Místecké ulice: 2,229 mld. Kč	Revitalizace Místecké ulice: převažující zdroj financí: národní zdroje

Popis projektu:

Výstavba Severního spoje: Jde o významné komunikační propojení centra města a Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice.

Revitalizace Místecké ulice: Vyřešení dopravy na ul. Místecká mezi IBC a halou Tatran. Cílem je eliminace dopravní bariéry mezi jednotlivými částmi města. Součástí stavby je zastřešení formou polootevřené železobetonové galerie se stropní podporou ve středovém pásu a na straně železniční trati – z této strany bude umožněn přirozený přístup světla a větrání. Střecha galerie bude využita jako veřejně užívaný prostor se zachováním možností pěšího napojení do centra města.

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Nastavení procesů řízení a organizačního uspořádání SMO, městských obvodů a organizací, příp. revize statutu města	SMO	MMO, primátor	Téma bylo zdůrazněno na pracovních skupinách s vedením města a městských obvodů v rámci tvorby Strategického plánu.	2024-2030	n. a.	n. a. (převažující zdroj financí: SMO)
Popis projektu: Ostrava by měla fungovat i uvnitř města. Vyžaduje to propojení společného úsilí a cílů městských obvodů, organizací a statutárního města a zefektivnění řízení města a spolupráce. S tím souvisí revize statutu města a administrativního členění s cílem optimalizace a zefektivnění procesů řízení a organizačního uspořádání města. Dále zefektivnění a transparentnost řízení a rozhodování o strategických prioritách města a prioritách jednotlivých městských obvodů.						

Klíčová oblast A.1.3 Chytřejší město

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Databáze ostravských projektů (DOP) a její další rozvoj a naplňování	MAPPA SMO	MAPPA	DOP je funkční pro interní a externí uživatele a je napojena na magistrátní investiční databázi BePlan. Jsou zapojováni další externí uživatelé a je prověřována možnost využití DOP k aktivní koordinaci projektů.	2022–2030	Mzdové cca 2 os/rok	SMO/ MAPPA
Popis projektu: DOP je nástroj, který umožňuje shromažďování a propojování informací o uvažovaných záměrech na území Ostravy. V online mapové aplikaci mohou uživatelé databáze nahlížet na prostorové a popisné informace k jednotlivým projektům. Díky tomu je možné projekty koordinovat, aby jejich realizace byla efektivní. Své záměry do databáze vkládají Magistrát města Ostravy, městské obvody, správci technické a dopravní infrastruktury i soukromí investoři. Koordinaci, správu a rozvoj databáze zajišťuje MAPPA. DOP obsahuje základní informace o připravovaných konkrétních projektech, především pak jejich lokalizaci ve městě. Jejím cílem je propojit aktéry městského rozvoje a umožnit jejich vzájemnou komunikaci, aby mohli projektovou přípravu vzájemně koordinovat.						
 Aplikace nových technologií a inovací v rámci SMO a jeho organizací (rozvoj Datového portálu města Ostravy; Zřízení odborného týmu pro digitalizaci atd.)	SMO	MMO, náměstkyně pro vzdělávání, inovace a digitalizaci	Byl spuštěn Datový portál města Ostravy (https://data.ostrava.cz/), který je postupně doplňován a rozšiřován.	Průběžná realizace	n. a.	n. a.
Popis projektu: Cílem souhrnného projektu je postupný přechod na integrovaný digitalizovaný systém služeb města a efektivnější, kvalitnější a dostupnější služby města a jeho organizací pro občany a podnikatele. Projekt se zaměří také na širší využívání dat při přípravě projektů a plánování rozvoje či služeb města a jeho organizací založených na analýze a vyhodnocení dat („data based decision making“).						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Ostrava na kartě	SMO	MMO, náměstkyně pro vzdělávání, inovace a digitalizaci	Je ustaven projektový tým a probíhá příprava projektu.	2025+	n. a.	SMO
Popis projektu: Cílem projektu je vytvoření kreditního systému sloužícího k motivaci občanů a turistů k využívání městských služeb a aktivit prostřednictvím zákaznických benefitů. Uživatelé budou za různé aktivity a platby v systému získávat i kredity, které pak mohou směnit za slevy nebo bezplatné služby města a městských organizací. Projekt si klade za cíl zvýšit zapojení občanů a návštěvníků do dění ve městě a zvýšení návštěvnosti městských akcí a atraktivit.						

Klíčová oblast A.1.4 Image města

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Koordinace strategických marketingových aktivit (pověřený koordinátor, koncepce marketingu města, funkční realizace)	SMO	MMO, primátor MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Strategické marketingové aktivity jsou průběžně realizovány.	Průběžná realizace	n. a.	n. a.

Popis projektu: Cílem koordinace marketingových aktivit je vytvořit a realizovat jednotnou střednědobou cca tříletou koncepci marketingu města (společný rámec, image, značka, identita, komunikace k cílovým skupinám, použití nástrojů atd.), ale také nastavit funkční procesy pro realizaci koncepčního marketingu města (pověřit konkrétní odbor / subjekt / organizaci agendou strategického marketingu), přizpůsobit personální a organizační zajištění a procesy k dosažení marketingových cílů ve spolupráci s klíčovými partnery (např. Moravskoslezský kraj, univerzity a další), stanovit prioritní témata z pohledu komunikace, která nejvíce přispějí k lepší image. Marketingová strategie musí definovat, která ze všech témat a priorit ve strategii rozvoje jsou důležitější pro image města.

3.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit centrum města”

Klíčová oblast A.2.1 Živé centrum

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Revitalizace Černé louky	SMO	Černá louka	Studie MAPPA	2024–2030	150 mil. Kč.	SMO, dotace
Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství (parku) + řešení parkovacích ploch, vycházející ze studie MAPPA. Komplexní revitalizace vč. parkových úprav, výstavby nových komunikací a veřejného osvětlení. Připravuje se rovněž ověřovací studie na revitalizaci objektu Spilky Strassmann na kongresové a kulturní centrum vč. gastroprovozu a minipivovaru. Přístavba Strassmannovy spilky vč. min. dvoupodlažního podzemního parkoviště. V přístavbě umístěny manipulační a skladové prostory, dále pak hotel cca. 40–50 pokojů.						
 Výstavba Domu městských služeb	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Je vyhlášena architektonická, otevřená, dvoufázová, projektová soutěž o návrh na řešení stavby.	2028-2030	750 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Ostrava plánuje stavbu nadčasové správní budovy využívající moderní technologie, která zajistí efektivní fungování městských služeb a bude přívětivá k občanům. Dům městských služeb poskytne zázemí dvěma odborům MMO, které vydávají občanské a řidičské průkazy a několika městským organizacím (např. Divadlo loutek Ostrava a Ostrava Expat Centrum) a také pronajímatelné prostory v parteru.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Ostrava Towers Complex	RT Torax	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studium ADEPT, se kterým již investor zahájil jednání a nyní se rozbíhají další fáze projektování a povolovacích řízení.	2028-2032	n. a.	převažující zdroj financí: soukromý investor
Popis projektu: Ostrava Towers Complex má ambici stát se nejvyšší budovou v České republice. Výška vyšší rezidenční věže bude 170 metrů. V projektu se počítá s vybudováním rezidenční části s byty, ale také s kanceláři, vyhlídkou, hotelem, SPA, kongresovými prostory, restaurací či obchody.						
Náměstí Dr. Edvarda Beneše	SMO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Probíhá projektová příprava.	2025-2026	43,5 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Celková kultivace prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení volného času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. Vybudování parkového náměstí v místě bývalé zahrady Německého domu, vydláždění půdorysné stopy, doplnění zeleně, umístění kontejnerů s občerstvením a dispečinkem taxislužby, umístění městského mobiliáře a úprava chodníků a ulice Zámecké v rámci řešeného území. Vybudování nové budovy v místě Německého domu, úprava předprostoru radnice a úprava ul. Tyršovy včetně úpravy podzemního parkování. Estetizace objektu trafostanice u domu Ostravica.						

3.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

Klíčová oblast B.3.1 Prvotřídní vzdělání pro 21. století

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Program na podporu vzdělávání a talent-managementu	SMO	MMO, náměstkyně pro vzdělávání, inovace a digitalizaci	Od začátku realizace bylo podpořeno 485 projektů v celkové částce 340,58 mil. Kč. Z toho v r. 2024 bylo podpořeno 55 projektů za 32,83 mil. Kč.	Od 2016	35 mil. Kč na rok 2024	převažující zdroj financí: SMO
Popis projektu: Program i Výzva je zaměřena na talentmanagement na území SMO a systematický rozvoj zejména technické, přírodovědné a funkční gramotnosti, podnikavosti a kreativního učení dětí, žáků, studentů a další vzdělávání pedagogů a lektorů. Peněžní prostředky jsou určeny k financování koordinátorů nadání, podpory nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů, talentcenter, vzdělávacích oborů a programů, studijních programů, soutěží, středoškolských odborných činností a podpory rozvoje „science center“.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Zvyšování kvality MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávání v Ostravě (Leadership pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ; Parlament dětí a mládeže města Ostravy; Talent CITY – pravidelná každoroční konference s tematikou vyhledávání a podporou nadaných dětí a žáků; Program na podporu rozvoje kvality školství; Klíče pro budoucnost našich dětí III – zkvalitnění a modernizace zájmového vzdělávání; Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě; Moje místo v Ostravě – koncepce celoživotního vzdělávání)	SMO		Leadership pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ: Realizace programu byla zahájena v září 2023 a jsou do něj zapojeny zástupci MŠ, ZŠ a SŠ MSK včetně škol z Ostravy. PDMMO: V současné době je do projektu zapojeno cca 40 ZŠ. Pokračuje spolupráce SMO, SVČ Korunka a PDMMO. Aktivita PDMMO jsou spolufinancovány i v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV. Talent CITY: 3. ročník konference proběhne ve dnech 9.-10.10. 2024. Zapojení téměř dvou desítek ostravských organizací a spolků. Program na podporu rozvoje kvality školství: Od roku 2005 podpořeno 2 700 projektů v celkové částce 120 mil. Kč. Klíče pro budoucnost našich dětí III: Projekt synergicky navazuje na již realizované projekty Klíče pro budoucnost našich dětí I a II. Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě: V květnu 2024 proběhl příjem 42 žádostí pro školní rok 2024/2025. Moje místo v Ostravě: Zahájeno – analytická fáze.	Leadership: 2023-2026 PDMMO: 2020+ Talent CITY: 9. – 10. 10. 2024 Rozvoj kvality školství: 2016+ Klíče pro budoucnost našich dětí III: 2024/25 Rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky: 2012+ Moje místo v Ostravě: 2024	Leadership: 1,5 mil. Kč PDMMO: 1 mil. Kč Talent CITY: 500 tis. Kč Rozvoj kvality školství: 9,711 mil. Kč na rok 2024 Klíče pro budoucnost našich dětí III: 37,2 mil. Kč po dobu celého projektu Rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky: 9 mil. Kč na školní rok 2024/2025 Moje místo v Ostravě: 470 tis. Kč	SMO, Fondy EU, MAP ORP Ostrava IV, EGL, OP JAK – Smart Akcelerator MSK

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Leadership pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ: Program se zaměřuje na 3 oblasti, a to leadership, podporu nadání a kariérové poradenství. Dle typu oblasti se jednotlivých workshopů a aktivit účastní kariéroví poradci, koordinátoři nadání a zástupci vedení škol. Prozatím se konali především skupinové workshopy, postupně budou realizovány také individuální konzultace. Parlament dětí a mládeže města Ostravy, participativní rozpočty žákovských parlamentů škol: SMO je zapojeno do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local (dále EGL) od roku 2020. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. PDMMO spolupracuje s městem v rámci participativních rozpočtů žákovských parlamentů škol (organizace prezentace podpořených projektů, členové hodnotící komise). Talent CITY: Pravidelná každoroční konference s tematikou vyhledávání a podporou nadaných dětí a žáků. Konference je zaměřena na podporu talentu a nadání ve třech oblastech – vzdělávání, kreativita a podnikavost, jejím cílem je sdílení dobré praxe a inspirace pro práci s nadanými dětmi, žáky a studenty. Program na podporu rozvoje kvality školství: Program/Výzva je zaměřena na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území SMO. Podporována je oblast čtenářské a mediální gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, podnikavosti a kreativity, environmentálního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a řemesel. Podpora těchto oblastí je v souladu se Strategii vzdělávání města Ostravy 2030. Klíče pro budoucnost našich dětí III – zkvalitnění a modernizace zájmového vzdělávání: Zkvalitnění a modernizace zájmového vzdělávání. Předmětem projektu je realizace a zajištění odborných multifunkčních učeben virtuální (VR) a rozšířené reality (AR) v 8 budovách SVČ a DDM, včetně zajištění plné konektivity budov. V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro zavedení VR a AR s cílem rozšíření kompetencí žáků v oblasti přírodních věd, polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi v oblasti zájmového vzdělávání. Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě: Program / Výzva SMO na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách a na podporu zvýšení kvality výuky v cizích jazycích na školní roky. Od r. 2017 do školního r. 2023/2024 již bylo podpořeno celkem 212 projektů. Moje místo v Ostravě – koncepce celoživotního vzdělávání: Cílem je zvýšení kvality života ve městě prostřednictvím zvýšení zaměstnatelnosti jeho obyvatel v organizacích a firmách na území města či jeho blízkém okolí a zajištění kontinuity podpory obyvatel v oblasti volby či změny profese a jejich uplatnění na místním trhu práce (nad rámec aktivit kariérového poradenství ve školách).						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Univerzitní škola Ostrava	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	V roce 2023 podána příprava studie proveditelnosti a koncepce klinické školy do OP JAK. Dále bude docházet k hledání možností financování. V rámci spolupráce se SMO probíhá hledání vhodného pozemku. Aktuálně je řešena měkká část Klinické školy v rámci projektu OP JAK Ostravské univerzity IMPREF.	2024+	900 mil. Kč	OU, SMO, EU
Popis projektu: Cílem projektu je vybudovat klinickou školu jako integrální součást Ostravské univerzity. Smyslem klinické školy je zvýšení kvality pregraduální přípravy studentů učitelských programů vytvořením podmínek pro uplatnění reflektivního modelu učitelského vzdělávání. Reflektivní model učitelského vzdělávání je založen na reflexi pedagogické činnosti, která je jedním ze základních předpokladů rozvoje profesních kompetencí. Reflektivní model učitelského vzdělávání bude realizován na základě úzkého propojení akademické sféry s praxí. Akademičtí pracovníci budou zapojeni do výuky na klinické škole a učitelé klinické školy budou participovat na pregraduální přípravě studentů při vedení praxí, ale také ve vybraných disciplínách teoretické přípravy.						
 Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny – Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací	MSK SMO	MSK, náměstek pro kulturu	Fyzická realizace projektu by měla začít v 2. pol. 2024.	2024-2027	2,6 mld. Kč	OP ST
Popis projektu: Cílem projektu je vybudovat digitální infrastrukturu pro odvětví kultury Moravskoslezského kraje a následně digitálně transformovat kulturu regionu. Lokalita: naproti Domu kultury v Ostravě.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV	SMO	MMO, náměstkyně pro vzdělávání, inovace a digitalizaci	Probíhá realizace projektu. Ustaven Řídící výbor projektu, 5 odborných prac. skupin, jsou realizovány vzdělávací a implementační aktivity v MŠ a ZŠ v ORP Ostrava.	2024-2025	19,4 mil. Kč	EU – OP JAK
Popis projektu: Jedná se o strategický projekt realizovaný od roku 2016, zahrnuje Řídící výbor a 6 pracovních skupin, které řeší jednotlivá prioritní témata vzdělávání, spolupracují na aktualizaci strategických dokumentů projektu, navrhuji vzdělávací aktivity pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a projekty k realizaci. Od 01.01.2024 je realizován v pořadí již čtvrtý obdobný projekt.						
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava	SMO	MMO, náměstkyně pro vzdělávání, inovace a digitalizaci	Sestaven multidisciplinární tým, který bude řešit problematiku předčasných odchodů žáků na vybraných základních školách. Na partnerských školách byla ustanovena nová pozice terénního pracovníka. Během roku 2023 a 2024 proběhnou tematické tvůrčí dílny a zážitkové besedy, které mají zajistit užší spolupráci s rodinou žáků.	2023-2025	9,8 mil. Kč	ESF, OPZ
Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a následné zvýšení jejich šancí pro uplatnění se na trhu práce. Projekt se zaměřuje na podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání s důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. Projekt se zaměří na práci s rodinami, jejich podporu a motivaci při zapojení do školního vzdělávání.						
Kariérové poradenství v Ostravě	SMO	MS Pakt zaměstnanosti	V roce 2024 zapojeno 39 ZŠ. O příspěvek na podporu pozice KP se na rok 2024 přihlásilo 28 ZŠ. Počet kariérových poradců: 41	Průběžná aktivita	Rok 2024: 1,136 mil. Kč.	SMO
Popis projektu: Od roku 2019 vytváří statutární město Ostrava ve spolupráci s odborným garantem Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s., zapojenými základními školami a místními zaměstnavateli unikátní systém podpory rozvoje služeb kariérového poradenství pro žáky ZŠ. Cílem je zvýšit jejich kompetence pro řízení své kariéerní cesty, připravit je na volbu dalšího vzdělávání, profese a na vstup na trh práce.						

Klíčová oblast B.3.2 Univerzitní a studentské město

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Strategické výzkumné a aplikační projekty univerzit v metropolitní oblasti (LERCO; CEPIS; CirkAréna; EDEN; EDIH OSTRAVA; REFRESH; U!REKA SHIFT; Rozvoj IT4Innovations národního superpočítačového centra; CEET-e II; Národní centrum pro energetiku II)	VŠB-TUO	VŠB-TUO	LERCO: Pokračují stavební práce. VaV aktivity jsou realizovány v 9 výzkumných programech, byly posíleny vědecké týmy o excelentní pracovníky.	LERCO: 2023-2026	LERCO: 1,8 mld. Kč	OP ST, MŠMT, statutární město Karviná (investiční dotace), DEP/NPO, fondy EU, VŠB-TUO, OU, OP TAK (MPO), TAČR, vlastní zdroje
	Ostravská univerzita (LERCO)	Ostravská univerzita (LERCO)	CEPIS: Projekt byl schválen k financování z OPST a v březnu 2024 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Probíhá VZ na projekční a stavební práce.	CEPIS: 2024-2027	CEPIS: 697 mil. Kč	
	Ostravská univerzita (LERCO)	Slezská univerzita v Opavě (CEPIS, EDEN)	CirkAréna: Projekt je ve fázi hodnocení SFŽP/MŽP. Je zpracován projekt DUR a získáno ÚR, připravuje se VŘ na realizaci objektu formou Design&Build.	CirkAréna: 2024-2027	CirkAréna: 2,2 mld. Kč	
	Slezská univerzita v Opavě (CEPIS, EDEN)	Materiálový a metalurgický výzkum (CirkArena)	EDEN: Projektová žádost do OP ST byla podána v březnu 2023 a dosud probíhá její hodnocení.	EDEN: 2024-2028	EDEN: 2,740 mld. Kč	
	Materiálový a metal výzkum (CirkArena)	MSIC (EDIH Ostrava)	EDIH OSTRAVA: Realizace projektu od počátku roku 2023 a realizován bude do konce roku 2025.	EDIH: 2023-2025	EDIH OSTRAVA: 75 mil. Kč	
			REFRESH: V únoru 2024 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zahájeny projektové aktivity.	REFRESH: 2022-2027	REFRESH: 2,625 mld. Kč	
			U!REKA SHIFT: Projekt byl vybrán EK pro financování v European Universities Initiative.	U!REKA: 2024-2027	U!REKA SHIFT: 25,8 mil. Kč	
			Rozvoj IT4I: Projekt je od r. 2002 v síti evropských center pro digitální inovace a vzniká spojením aktivit IT4I a FEI VŠB-TUO a MSIC.	Rozvoj IT4I: 2021-2030	Rozvoj IT4I: 2,2 mld. Kč	
			CEET-e II: Příprava projektu.	CEET-e II: 2024-2027	CEET-e II: 314 mil. Kč	
			Národní centrum pro energetiku II: Projekt navazuje na úspěšné řešení předchozího národního centra kompetence v oblasti moderní energetiky.	Centrum pro ener. II: 2022-2028	Centrum pro energetiku II: 640 mil. Kč	

Popis projektu:

LERCO: Life & Environment Research Center Ostrava. Realizace vědeckovýzkumného hubu v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV a vzdělávací oblast.

CEPIS: Cílem projektu je rozvoj zejména profesních studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, které budou zaměřeny na podporu podnikavosti a získávání dalších dovedností důležitých pro zahájení a rozvoj vlastního podnikání. Nová budova je navržena s cílem minimalizovat provozní náklady na energie a dosáhnout tzv. energeticky plusové bilance.

CirkAréna: Je plánovaným výzkumně-vývojovým centrem pro cirkulární ekonomiku. Bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří. Centrum se zaměří na výzkum odpadů – průmyslových odpadů specifických pro MSK, jako jsou strusky a odprašky, bioodpadů a stavebních odpadů, a přispěje tak k transformaci kraje.

EDEN: Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci MSK při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální ekonomice. Toho bude dosaženo prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Lipiny v Karviné na území s výzkumným a vzdělávacím parkem tematicky zaměřeným na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví. Celý areál bude sloužit také jako prostor pro environmentální výchovu.

EDIH OSTRAVA: Předmět projektu je podpora malých a středních firem, firem v kategorii small-midcap a veřejných organizací v oblasti digitalizace. Průběžně jsou poskytovány všechny plánované služby, tedy coachingové programy v oblasti digitální připravenosti organizací a zavádění nástrojů pro zvýšení digitalizace, programy pro zvýšení kybernetické bezpečnosti organizací, testování HPC technologií a testování pro digitalizovanou výrobu.

REFRESH: Cílem projektu REFRESH je vytvořit silný inovační ekosystém MSK ve čtyřech doménách specializace: nová energetika, automatizace a robotika ve výrobě a dopravě, digitalizace, nové materiály a environmentální technologie včetně jejich sociálně-ekonomické dimenze v souladu se strategií SMARAGD.

U!REKA SHIFT: Projekt spadá do Iniciativy Evropské univerzity. Cílem projektu je systematický rozvoj spolupráce napříč evropskými univerzitami a naplňování ambiciózních cílů v oblasti výuky, výzkumu, podpory podnikatelských kompetencí studentů i posílení hodnot evropské soudržnosti. Instituce propojené v konsorciu usilují především o integraci ve vzdělávání a výzkumu se zaměřením na přechod ke klimatické neutralitě a chytrým městům.

Rozvoj IT4I: Cílem projektu je podpořit postupnou modernizaci výzkumné infrastruktury IT4I tak, aby držela krok s ekonomicky rozvinutými zeměmi. Projekt zahrnuje modernizaci vybavení, navýšení úložných kapacit a výkonu.

CEET-e II: Hlavním cílem projektu je rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury se zaměřením na výzkum a vývoj pokročilých materiálů, nanomateriálů a nanokompozitů určených zejména pro potřeby energetických a environmentálních technologií a biomedicínských aplikací.

Národní centrum pro energetiku II: Cílem projektu je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou, nejadernou a udržitelnou energetiku a naplnění závazků Česka snížit emise skleníkových plynů, zajistit uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a zajistit energetickou a surovinovou nezávislost,

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Univerzitní koleje Jana Opletala	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	Vydané stavební povolení, příprava realizační dokumentace.	1/2024–4/2027	1 161,5 mil. Kč	MŠMT, MSK SMO, OU a OP ST
Popis projektu: Cílem Ostravské univerzity je na základě zhodnocení stávajícího stavu navýšit a zmodernizovat ubytovací kapacitu vlastních vysokoškolských kolejí. Předmětem projektu je demolice stávajícího „provozního“ bloku, který neslouží pro ubytování, a na jeho místě výstavba nového ubytovacího zázemí. V rámci tohoto záměru vzniknou dva nové bloky vysokoškolských kolejí. Záměr bude spolufinancován z prostředků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Statuárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a úvěru Národní rozvojové banky.						
Global Experts (lákání excelentních vědců)	OSU / VŠB-TUO / SLU / SMO / MSK / MSIC	OSU / VŠB-TUO / SLU / SMO / MSK / MSIC	V roce 2022 byly schváleny 2 žádosti – jedna za VŠB-TUO (financuje MSK) a jedna za OSU (financuje SMO). Příchozí vědci jsou prof. Andrey Rogach (VŠB-TUO) a prof. Dr. Sonia Zulfiqar (OSU). Říjen 2023 – příprava nástupu postdoca (vědecký asistent) a bude vypsán konkurz na 2. postdoca. Příchod dalšího excelentního vědce je plánován na rok 2024.	Průběžná realizace	50 mil. Kč	OSU / VŠB-TUO / SLU / SMO / MSK
Popis projektu: Podpora příchodu excelentních vědců na univerzity v Moravskoslezském kraji. Cílem je přilákat excelentní vědce dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v MSK, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit. Hlavním cílem programu je přilákat na univerzity v MSK excelentní vědce dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v MSK, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit.						

3.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Rozvíjet mimořádné prostředí pro podnikání a inovace”

Klíčová oblast B.4.1 Růst podnikavosti

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Fajna dílna (řemeslný inkubátor v DOV) - další podpora projektu s důrazem na zvyšování podnikatelských kompetencí uživatelů dílny	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Je zpracovaná projektová dokumentace na adaptaci budovy na ul. Hlubinské pro potřeby Fajne dílny. Stavební práce se rozběhnou na přelomu roku 2024/2025.	2024-2025	62,2 mil. Kč	převažující zdroj financí: fondy EU
Popis projektu: Další podpora projektu s důrazem na zvyšování podnikatelských kompetencí uživatelů dílny. Projekt podpory řemeslné výroby a začínajících podnikatelů. 1. etapa projektu probíhá od roku 2017.						

Klíčová oblast B.4.2 Zahájení a rozvoj podnikání

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Příprava nové průmyslové zóny Ostrava-Hrušov	SMO CONTERA Investment	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	První etapa zrealizována. Druhá etapa, kde se počítá s výstavbou VTP, by měla být hotova v roce 2025.	2021-2025	2,5 mld. Kč	převažující zdroj financí: soukromý investor
Popis projektu: Příprava a následný rozvoj průmyslové zóny v Hrušově, která bude oblastí pro lehký průmysl, drobnou výrobu a sklady.						
 Brownfield fond (rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky)	SMO ČMZRB MPO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Od 1. 5.2021 byla vyhlášena výzva k předkládání projektů k financování z rozvojového fondu. Od druhé poloviny roku 2021 se z fondu realizují první projekty. Čerpání fondu se předpokládá převést do programového období 2027+.	Od 2021	497,3 mil. Kč	převažující zdroj financí: fondy EU
Popis projektu: Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky. Nový rozvojový fond pomůže s revitalizací brownfieldů v Ostravské metropolitní oblasti na moderní a variabilní prostory a plochy pro podnikání.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy (chytrá čtvrť)	SMO MOB Poruba DPO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti, MOB Poruba DPO	Je uzavřeno memorandum mezi SMO, MOB a DPO. Pro přesun autobusové vozovny Poruba je dokončena DÚR a proběhlo posouzení EIA v nové poloze v areálu DPO v Martinově. Před zahájením dalšího stupně dokumentace se prověřuje úprava dispozic v areálu. Pro tramvajovou vozovnu není zatím stabilizováno vhodné území v ÚP.	Do roku 2030	n. a.	n. a.
Popis projektu: Vytvoření nové čtvrti namísto tramvajové a autobusové vozovny – chytré čtvrti, inteligentního města s kvalitní architekturou a chytrými technologiemi. Obsahem bude kombinace bydlení, podnikání a veřejný prostor. Prvním krokem je studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají a stavební dokumentace přemístění vozovny autobusů do areálu DPO v Martinově.						

Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Rozvíjet mimořádné prostředí pro podnikání a inovace” - Klíčová oblast B.4.2 Zahájení a rozvoj podnikání

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Podpora podnikání veřejnými institucemi (Refill, PODREG – Podnikavý region, Dotační program na rozjezd podnikání)	SMO (Refill; Dotační program na rozjezd podnikání)	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu (Refill, Dotační program na rozjezd podnikání)	Refill: Plánují se jednání s aktéry k obnovení programu Refill. PODREG: Startup Community – pravidelná setkávání 3x ročně. CEE Startup Network – běží každoroční soutěž CEE Startup Voucher a doprovodné akce, workshopy a propojování mezi aktéry. Začni to v MSK! – probíhá čerpání konzultačních služeb. Startovárna – probíhají 2 série workshopů a setkání ročně, navazují aktivity jako design sprints nebo feedback grills.	Refill: 2024+ PODREG: 2017-2030	Refill: n. a. PODREG: n. a.	Refill: n. a. PODREG: SGEI/Smart Akcelérátor /fondy EU/Národní plán obnovy
	MSIC (PODREG)	MAPPA / MOB (Refill)		Dotační program na rozjezd podnikání: 2024-2025	Dotační program na rozjezd podnikání: 3 mil. Kč	Dotační program na rozjezd podnikání: SMO
		MSIC (PODREG)	DP na rozjezd podnikání: Probíhá výběr projektů pilotního ročníku programu.			

Popis projektu:

Refill: Cílem je obnovení programu Refill, který zprostředkovává dočasné užívání opuštěných prostor v Ostravě. Nabízí pronájem za nízkou cenu, ovšem jen na omezenou dobu, a to i v budovách či na prostranstvích, která nemusí splňovat běžné standardy pronajímaných prostor. Zaměřuje se na podporu kulturních a sociálních projektů i začínajícího podnikání.

PODREG: Deštníkový projekt PODREG motivuje k podnikání všechny obyvatele napříč krajem, podporuje zajímavé projekty a snaží se o nalezení technologických a inovačních špiček. Aby byl v rámci MSK dosah pomoci co největší, spojili jsme se s dalšími organizacemi podporujícími podnikání, vytvořili Start Up Community a společně pomáháme startupům, začínajícím podnikatelům či malým a středním podnikům zefektivnit jejich podnikatelské začátky. Mezi konkrétní aktivity patří Startup Community, CEE Startup Network, Začni to v MSK! Či Startovárna.

Dotační program na rozjezd podnikání: Program má podpořit rozvoj podnikatelského prostředí, přispět k oživení podmínek pro rozjezd podnikání, k tvorbě pracovních míst v Ostravě a k pozitivnímu image města. Projekty budou založeny na konzultacích, mentoringu a přípravě podnikatelských plánů. Příjemcem dotace budou žadatelé, kteří nabízejí aktivity v oblasti podpory začínajících podnikatelů, podpory řemeslných dovedností, nových technologií a inovací.

Klíčová oblast B.4.3 Inovační ekosystém, excelentní výzkum a lákání talentů

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 MSIC a Technologický park (Rozvoj služeb Moravskoslezského inovačního centra Ostrava a Rozvoj Vědecko-technologického parku Ostrava pro podporu inovačního podnikání)	MSIC SMO	MSIC MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Rozvoj služeb MSIC: Probíhá kontinuální realizace služeb včetně nových aktivit v rámci SGEI. Rozvoj VTP Ostrava: Byla uzavřena budoucí smlouva o zřízení práva stavby za účelem vybudování objektu „T8“. Předpoklad dokončení výstavby a zahájení užívání k 10/2027. Došlo k uzavření kupní smlouvy na výstavbu nového multifunkčního objektu, označovaného jako T6, který bude disponovat celkovou podlahovou plochou více než 30 tis. m². Předpokládaný termín dokončení výstavby je jaro 2028.	Rozvoj služeb MSIC: 2017+ Rozvoj VTP Ostrava: 2023-2029	Rozvoj služeb MSIC: 32,8 mil. Kč + 6,5 mil. ročně Rozvoj VTP Ostrava: 4,55 mld. Kč	Rozvoj služeb MSIC: SMO / MSK / fondy EU Rozvoj VTP Ostrava: SMO / národní zdroje pro T5 / soukromé zdroje pro T8 a T6
Popis projektu: Rozvoj služeb MSIC: Výkon služeb v režimu závazku veřejné služby (SGEI) spočívajících v přípravě programů a nástrojů na podporu rozvoje podnikání, digitalizace a udržitelnosti a poskytování individuálních a společných služeb malým a středním firmám za účelem posílení hospodářského rozvoje a stability města. Jde také o drobné investiční a neinvestiční akce související se zajištěním základního provozu a drobné investiční a neinvestiční akce na objektech TRIDENT a VIVA, u nichž je řešena obnova a modernizace stávajícího technického vybavení tak, aby objekty splňovaly specifické požadavky pro průmyslový výzkum a vývoj a inovační procesy a zároveň udržitelný provoz a kvalitu prostředí. Rozvoj Vědecko-technologického parku Ostrava: SMO pokračuje v přípravě objektu „T5“, jenž nahradí stávající objekty PIANO a TANDEM, jejichž činnost je utlumována.						

Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Rozvíjet mimořádné prostředí pro podnikání a inovace” - Klíčová oblast B.4.3 Inovační ekosystém, excelentní výzkum a lákání talentů

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Smart akcelérátor MSK	MSK	MSIC	Probíhá	2023-2026	76 mil. Kč	EU – OP JAK
Popis projektu: Cílem projektu je posílit hospodářský růst Moravskoslezského kraje a jeho mezinárodní reputaci a zvýšit podnikavost v regionu. Součástí projektu je např. propojování investorů se start-upy, nebo vzdělávání pedagogů, aby dokázali podpořit podnikavost studentů a žáků. Důležitou aktivitou v rámci projektu bude propojování výzkumných organizací s firmami v regionu, aby se posílilo komerční využití výsledků výzkumu. Dále by se díky projektu měli odborníci z regionu více zapojit do mezinárodních týmů a projektů. Projekt by také měl posílit povědomí v kraji o nových technologických trendech.						
TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání	MSK	MSK	Realizace projektu zahájena	2023-2027	1,2 mld. Kč	OP ST
Popis projektu: Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů.						
Post-docs (vouchery pro výzkumníky)	MSK	MSIC	Výzva pro Moravskoslezský kraj byla ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlášena dne 24.11.2023, na konci dubna podal Moravskoslezský kraj žádost o podporu, která je nyní hodnocena Řídícím orgánem.	2024-2028	100 mil. Kč	OP ST
Popis projektu: Hlavním cílem programu je přilákat na univerzity v Moravskoslezském kraji kvalitní postdocs dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v MSK, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit.						

3.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojovat obyvatele do rozvoje města”

Klíčová oblast B.5.1 Potenciál komunitního života

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Grantová schémata pro malé městské zásahy – Tvoříme prostor / Participativní rozpočty / Sousedství	SMO (Tvoříme prostor, Sousedství) MOb (Participativní rozpočty, Sousedství)	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu Starostové MOb (Participativní rozpočty, Sousedství)	Tvoříme prostor: Pro roky 2023-2024 je vyhlášen 6. ročník programu. Aktuálně probíhá 5. výzva. Participativní rozpočty: Náš Jih – od r. 2018 bylo podpořeno celkem 82 projektů za více než 56 mil. Kč. Náš obvod – od r. 2020 bylo podpořeno 10 projektů za 3,26 mil. Kč. Naše Poruba!!! Tvoříme Porubu společně – od r. 2018 bylo podpořeno 12 projektů za 15,5 mil. Kč. Sousedství: V r. 2024 MOb Ostrava-Jih vyhlásil již 3. ročník programu s navýšenou alokací fin. prostředků, a to o 60 tis. Kč. V roce 2024 byl program rozšířen i na MOb Moravská Ostrava a Přívoz (konkrétně na lokalitu sídliště Šalamouna a Fifejdy) za spolufinancování SMO.	Tvoříme prostor: 2017+ Participativní rozpočty: Průběžná realizace Sousedství: Průběžná realizace	TP: Alokace pro 6. ročník: 8 mil. Kč Participativní rozpočty: Alokace na rok 2024: Náš Jih 13 mil. Kč Náš obvod 1,6 mil. Kč Naše Poruba!!! 5 mil. Kč Sousedství: Alokace MOb Ostrava – Jih na rok 2024: 300 tis. Kč. Alokace MOb MOaP na rok 2024: 50 tis. Kč, SMO: 50 tis. Kč	SMO, MOb

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Tvoříme prostor: Dotační program podporující projekty zaměřené na revitalizaci veřejného prostoru a komunitní zapojení veřejnosti. Od roku 2017 bylo podpořeno přes 60 projektů za téměř 19 milionů korun. Participativní rozpočty: Využití participativních rozpočtů ve vazbě na grantová schémata, alokace prostředků na projekty a záměry veřejnosti – aktivní zapojení občanů do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtů obvodů. Participativní rozpočty probíhají v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz (Náš obvod), Poruba (dříve Zelená Porubě, nyní Naše Poruba!!! Tvoříme Porubu společně) a Ostrava-Jih (Náš Jih), kde je dlouhodobě realizován i školní participativní rozpočet (ten je realizován také na školách MOb Moravská Ostrava a Přívoz). Sousedství: Jde o pokračování mezinárodního projektu Com.Unity.Lab na místní úrovni, v podobě mikrograntů na sídlištích, s pilotním otestováním v roce 2022 v městské části Dubina, přičemž v případě úspěšného odpilotování projeví o tento projekt zájem i další městské obvody. Jde o jednorázové neinvestiční akce (individuální dotace) do 10 tis. Kč, které si obyvatelé lokality sami připraví a zorganizují. Cílem je podpora rozvoje místních komunit, sousedských vztahů a snížení anonymity na sídlištích. Pilotní běh byl v r. 2022 úspěšně zakončen.						

Klíčová oblast B.5.2 Spoluzodpovědnost obyvatel a města

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Pokračování realizace a naplňování SPRM a značky fajnOVA – platformy pro komunikaci a participaci obyvatel na rozvoji města	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Probíhá průběžné naplňování, propagace a vyhodnocování plnění Strategického plánu rozvoje města Ostravy a obecně strategických aktivit města pod značkou fajnOVA.	Průběžná realizace	n. a.	n. a. (převažující zdroj financí: SMO)
Popis projektu: Platforma pro komunikaci Strategického plánu a strategických projektů ve městě, zapojování obyvatel do jeho rozvoje, vize města, prezentace pozitivní image Ostravy. Značku fajnOVA pro své strategické plánování aktuálně používají ve spolupráci s MMO i největší městské obvody (Poruba, Jih, MOaP).						

3.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Klíčová oblast B.6.1 Funkční veřejný prostor, kvalitní architektura a bezpečí

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 MAPPA – realizace a rozvoj aktivit	SMO	MAPPA MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Průběžné plnění plánu činnosti a konzultační a poradenské činnosti pro SMO, ÚMOb případně pro další organizace, nebo soukromé společnosti.	2019+	n. a.	SMO
Popis projektu: MAPPA se podílí na komunikaci a participaci klíčových projektů města, připravuje edukační a informační aktivity pro širší veřejnost i školy. Dále sbírá informace o městě, vytváří nástroje k jejich prohlížení a interpretuje je pro potřeby strategických plánů, koncepcí i konkrétních projektů. Dále organizuje soutěže o návrh, vytváří, nebo zadává studie na konkrétní území, spolupracuje na prodeji a směnách pozemků.						
 Revitalizace Náměstí republiky	SMO MSK DPO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Projekt nyní ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení, probíhá revize architektonického řešení. Roli poradního orgánu zastupuje MAPPA.	2024-2025	190,8 mil. Kč	převažující zdroj financí: SMO / DPO, fondy EU
Popis projektu: Účelem stavby je estetizovat prostor Náměstí Republiky, hlavně podchody a zastřešení nástupišť. Součástí projektu je řešení dopravní situace, která by měla řešit propojení všech druhů dopravy v návaznosti na celkovou koncepci dopravy města. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklo dopravy (Koncepte Městské třídy 28. října – Opavská)	SMO MAPPA	MAPPA MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Koncepci schválilo ZM v říjnu 2023. Má sloužit především městu a obvodům, kterými třída prochází, ale také dalším organizacím. Pracovat s ní mohou úředníci, architekti, projektanti nebo projektoví manažeři. Dokument také slouží jako důležitý podklad při vyjádřeních a konzultaci konkrétních projektů, ke kterým se vyjadřují urbanisté ateliéru MAPPA. Aktuálně se vytváří Plán implementace koncepčního dokumentu.	n. a.	n. a.	SMO
Popis projektu: Městská třída 28. října – Opavská je jednou z hlavních tepen městského života v Ostravě. Koncepte je plánem rozvoje a postupné přeměny městské třídy a jejího okolí tak, aby se z ní stalo příjemné veřejné prostranství. Pomůže při správě území i zadávání investic a jejich vzájemné koordinaci. Společně tvoří ulice 28. října a Opavská 12 kilometrů dlouhé veřejné prostranství. Jeho kvalita ovšem neodpovídá tomu, kolik lidí v něm žije a každý den jím proudí.						
 Cingrův sad a Bauhaus	SMO	MAPPA MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	MAPPA zajišťuje přípravu zadání a organizaci urbanistické soutěže.	n. a.	n. a.	SMO
Popis projektu: Urbanistická soutěž bude zahrnovat plochu po bývalém obchodním domě Bauhaus a územím mezi železniční tratí a stavbou tzv. Místecká III. Cílem je eliminovat prostorové bariéry dopravních staveb a vytvořit základní strukturu území, která bude pohodlně propojovat jádro Moravské Ostravy a Fifejdy. Dále navrhne charakter, umístění veřejné občanské vybavenosti, případně navrhne další veřejná prostranství. Cílem je vytvořit dlouhodobý plán rozvoje tohoto území, který bude navazovat na další záměry města, SŽ i ŘSD.						

Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací” - Klíčová oblast B.6.1 Funkční veřejný prostor, kvalitní architektura a bezpečí

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Lokalita Vítkovického nádraží a Svět dopravy	Správa železnic SMO	Správa železnic MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Na jaře 2024 začala rekonstrukce nádraží. Probíhá příprava soutěže o ideový návrh Světa dopravy.	Rekonstrukce nádraží 2024-2026 Svět dopravy od 2027	n. a.	n. a.
Popis projektu: Jedná se o projekt zábavního parku, multifunkčního prostoru v lokalitě přednádraží Ostrava – Vítkovice, s částečným využitím výpravní budovy Ostravy-Vítkovice. Plánováno je kromě statických expozic Muzea MHD i umístění interaktivních expozic a další zajímavosti. Mnoho atraktivit pro návštěvníky bude probíhat i v prostoru přednádražím, tak aby muzeum nabízelo celoroční aktivitu. Proměny se také budova Vítkovického nádraží a prostor před nádražím. Uvnitř kromě klimatizované čekárny vzniknou kanceláře, obchody a služby.						
Městečko bezpečí	MSK	MSK MMO	Příprava projektu schválena v zastupitelstvu kraje.	2024–2026	261 mil. Kč	EU fondy (IROP)
Popis projektu: Cílem projektu je vybudovat tzv. Centrum bezpečí MSK – Městečko bezpečí. Projekt si klade za cíl vybudovat areál, který bude na jednom místě sdružovat spektrum vzorových mimořádných a krizových situací, se kterými se může běžný občan v průběhu života setkat. Lokalizace: k.ú. Zábřeh nad Odrou. Jedná se o místo poblíž areálu IVC Ostrava – Zábřeh a obchodní zóny Avion Shopping Park Ostrava.						
Úprava prostranství před Kotvou a kostelem Sv. Ducha	SMO MOB Ostrava-Jih	MOB Jih	Zpracovává se projektová dokumentace.	2026+	163 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Revitalizace veřejného prostranství okolí kostela sv. Ducha, tj. celková úprava veřejného prostoru s přihlédnutím nejen ke kostelu sv. Ducha, ale také k okolním objektům – kinu Luna, obchodnímu centru Kotva, přilehlé mateřské škole a sídlištní zástavbě se zohledněním možné dostavby fary, která byla součástí původního návrhu kostela. Cílem je vytvořit příjemný prostor, který propojí důležitá prostranství v okolí, bude funkční a přínosný pro místní i návštěvníky. Na novou podobu prostoru proběhla urbanisticko-krajinářská soutěž.						

Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací” - Klíčová oblast B.6.1 Funkční veřejný prostor, kvalitní architektura a bezpečí

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Záměstí – dostavba historického centra Slezské Ostravy a řešení Bohumínské a Frýdecké ulice	SMO MOB Slezská Ostrava	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Zpracovává se investiční záměr.	IZ 2023-2025	12,6 mil. Kč	SMO
Popis projektu: MAPPA v roce 2021 vypracovala koncepční rozvahu Záměstí. Jedná se o pracovní materiál, jehož cílem je ověřit uskutečnitelnost jednotlivých záměrů a iniciovat diskusi o budoucnosti území. SMO vyhlásilo v roce 2022 veřejnou zakázku na zpracování studie a investičních záměrů s názvem Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká. IZ pokryjí okolí ulic Bohumínské a Frýdecké od křižovatky s Muglinovskou po křižovatku na Karolině. IZ bude rozdělen na 3 části.						
Proluka Smetanovo náměstí	SMO Promet Group	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Dokumentace byla předána stavebnímu úřadu a probíhá stavební řízení.	2024-2025	n. a.	SMO soukromý investor
Popis projektu: Vytvoření kvalitního uličního prostoru s doplněním městské struktury novou zástavbou a dopravním napojením a plochami zeleně. Na konci roku 2020 došlo k demolici stávajících objektů na ul. Vojanova. V květnu 2021 byl schválen prodej pozemku společnosti, která v lokalitě postaví moderní objekt s byty a s funkčními prostory pro služby a obchody. V dalších stupních projektové dokumentace pokračuje soukromý investor, společnost Promet Group a.s. Probíhá komunikace s městem.						
Náměstí Biskupa Bruna	SMO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Zpracovává se projektová dokumentace	2025-2026	103,5 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Návrh náměstí v centrální části města, v návaznosti na předprostor budovy ORGANICA. Lokalita s častými společenskými aktivitami sportovního i společenského charakteru. Zpracována byla koncepce náměstí navazující na nově vznikající zástavbu.						

Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací” - Klíčová oblast B.6.1 Funkční veřejný prostor, kvalitní architektura a bezpečí

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Veřejné prostranství lokality DUHA	SMO MOB Poruba	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti MOB Poruba, starostka	Zpracovává se projektová dokumentace pro navazující etapy	2024-2026	185 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Celková revitalizace veřejného prostoru u Duhy v Ostravě-Porubě. Vytvoření důstojného náměstí na rozhraní VII. a VIII. stavebního obvodu, řešení nekultivovaného prostoru tržnice, doplnění občanské vybavenosti, veřejného WC, vodního prvku a kvalitní městské zeleně. Projekt je řešen ve vazbě na zklidnění dopravy a stavbu tramvajové trati MMO v rámci akce "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba". První etapa byla realizována v roce 2018 a zahrnovala úpravy chodníků, zelených ploch, výsadbu nové zeleně a instalaci nového mobiliáře.						
Náměstí SNP	SMO MOB Ostrava-Jih	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Na jaře 2024 byla dokončena urbanistická studie, připravují se záměry prodeje a výkup pozemků určených pro výstavbu. Příprava dokumentace pro úpravy náměstí a části ulice Čujkovova.	2029	n. a.	SMO
Popis projektu: Město ve spolupráci s městským obvodem plánuje rekonstrukci náměstí a části ulice Čujkovova. Dále je připravován záměr prodeje pozemků pro výstavbu polyfunkčního objektu na místě bývalé tržnice a zástavby na ulici Svazácká směrem k Vodnímu areálu JIH. Prostranství čeká rozsáhlá proměna, která mu navrátí jeho význam. Plány zahrnují propojení obou stran náměstí, vybudování amfiteátru a nového parkového prostranství či přesun tržnice. Náměstí se v budoucnu stane příjemným místem pro setkávání a trávení volného času. Studie, do jejíž tvorby se aktivně zapojili místní občané, podnikatelé i organizace, bude podkladem pro další kroky.						

Klíčová oblast B.6.2 Kvalitní bydlení

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Výstavba a modernizace bydlení (Rezidence Stodolní; Bytový dům Kostelní-Biskupská; Bytová zástavba na ul. Středoškolská; Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu – Ostrčilova; Obytný soubor Elza; Revitalizace sídlišť v Ostravě)		MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu (Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu – Ostrčilova)	Rezidence Stodolní: Společnost Linkcity Czech Republic a.s. zahájila na přelomu r. 2023/2024 předprodej bytů.	Rezidence Stodolní: 2024-2026	Rezidence Stodolní: 786,5 mil. Kč	Soukromý investor SMO
	SMO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti (Bytový dům Kostelní-Biskupská; Bytová zástavba na ul. Středoškolská)	Bytový dům Kostelní-Biskupská: Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby.	Kostelní-Biskupská: 2024-2027	Kostelní-Biskupská: 217 mil. Kč	
	MOB		Bytová zástavba na ul. Středoškolská: V srpnu 2023 rozhodlo zastupitelstvo města o prodeji pozemků společnosti Linkcity Czech Republic a.s. Výstavba je plánována v etapách.	Středoškolská: 2027	Středoškolská: n. a.	
	Soukromý investor		Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu – Ostrčilova: V červenci 2024 byla podepsána smlouva o prodeji s firmou First Skyscraper.	Ostrčilova: do 2027	Ostrčilova: 375 mil. Kč	
			Obytný soubor Elza: Vyřizuje se územní řízení, příprava PD pro SP.	Elza: 2027/28	Elza: 2 mld. Kč	
		Starostové MOB	Revitalizace sídlišť v Ostravě: Regenerace sídliště Mírová osada, Kamenec (Slezská Ostrava), sídliště Mojmírovců a Přemyslovců (Mariánské Hory a Hulváky), Šalamouna a Fifejdy (MOaP), Hrabůvka a Zábřeh (Jih).	Revitalizace sídlišť v Ostravě: do 2030	Revitalizace sídlišť v Ostravě: n. a.	
		Soukromý investor				

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Rezidence Stodolní: Stavba rezidence zapadá do celkového rozvoje lokality, která postupně vzniká kolem zrekonstruované budovy bývalých jatek, nyní sídla galerie PLATO Ostrava. Bytový dům nabídne malé i velké byty, atypické a cenově dostupné, dvě komunitní zahrady a parkování přímo v domě. V přízemí vzniknou obchody. Celkově dům poskytne 131 bytových jednotek. Bytový dům Kostelní-Biskupská: Bytový dům bude postaven ze tří bloků – A, B, C. Blok A bude nepodsklepený, z části bude postaven nad stávajícím vstupem do kolektoru, bude mít 7 nadzemních podlaží. Blok B a C bude podsklepený (20 stání), 6 nadzemních podlaží. Dalších 28 stání bude zajištěno v hromadné garáži stavby „Blok Nové Lauby“. Bytová zástavba na ul. Středoškolská: V roce 2021 byla zpracována urbanistická studie, podle které byly stanoveny podmínky a pravidla pro výstavbu, kterými se nový vlastník pozemků musí řídit. Například jaké budovy, v jaké velikosti a výšce je do této lokality možné umístit, či kde je potřeba vytvořit nová veřejná prostranství a jakou mají mít vybavenost. Investor předložil záměr vybudování nové rezidenční čtvrti, která nabídne téměř 240 bytů, parkovací místa a prostory pro trávení volného času. Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu – Ostrčilova: Dům podstoupí komplexní rekonstrukci pod taktovkou světoznámé architektky Evy Jiříčné. Zachovává stávající dům a navrhuje jeho rekonstrukci a přístavbu s primární funkcí bydlení v rozsahu až 75 nových bytů od 1kk po nadstandardní byty mezonetového typu. Rekonstrukce je navrhována ve vysokém architektonickém standardu a objekt obsahuje služby a prostory specifického charakteru, jedná se např. o požadavek na zelenou fasádu objektu včetně centrálního zavlažování, recepce v objektu či zelenou střechu na parkovacím domě. Obytný soubor Elza: Předmětem záměru je výstavba městského bloku v Ostravě-Porubě na pomezí V. porubského obvodu a Svinova, vymezeného ulicemi Polská, Elzy Trioletové a Evžena Rošického. Převládající funkcí je bydlení. Jedná se o novostavbu bytových domů s parkovišti a plochami zeleně. Začátek realizace se předpokládá v letech 2027-2028. Revitalizace sídlišť v Ostravě: Etapovitá regenerace bytových domů – zateplení obvodového pláště, rekonstrukce a modernizace technického vybavení jako např. výtahů, balkónů nebo lodžii. Nedílnou součástí je také úprava veřejných prostor.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Ostravské stavební předpisy	SMO MAPPA	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Zpracovává MAPPA ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu MMO. Předpoklad vydání ve 4.Q 2024.	2024	n. a.	n. a.
Popis projektu: Od 1.Q 2024 jsou přepisy zpracovávány dle nového zadání a ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu MMO. OSP budou vydány jako nařízení SMO, částečně tak nahradí prováděcí předpisy stavebního zákona. Budou závazné pro investory, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu.						
 Koncepce bydlení města Ostravy a její funkční implementace	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Probíhá výběr zhotovitele koncepce a nastavování její struktury a obsahu.	2024–2025	2 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Ostrava je jedním z mála krajských měst, které nemá vytvořenu koncepci pro tak důležitou oblast jako je bydlení - je nutné určit směr, jakým se bude město v oblasti rozvoje bydlení vydávat, zda bude stavět vlastní byty nebo jen bude podporovat development na svém území, atd. - cílem projektu je tedy její vytvoření a její funkční implementace do procesů řízení a rozvoje města.						

Klíčová oblast B.6.3 Udržitelná mobilita

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras	SMO, městské obvody	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Probíhající či dokončená předrealizační fáze: a) Cyklotrasa M přes Svinovské mosty (pravomocné staveb. povolení) = 80 až 100 mil. Kč b) Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile (probíhá projektování) c) Cyklotrasa F – Hulváky, Stojanovo náměstí (probíhá projektování) d) Cyklostezka Krásné Pole – Plesná (dokončováno projektování), předpokl. realizace: 2026 Probíhající realizace: e) Cyklotrasa S, M – Mečnikovova, Žakovská (2024-2025)	různý v rámci období 2024–2030	zhruba 160 mil. Kč	SMO, MSK, EU (IROP 2021–2027)
Popis projektu: Další plánované cyklistické propojení koordinuje MAPPA (cyklokoordinátor s aktéry) dle aktuálně platné Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě. Koncepti schválilo ZM v květnu 2024. Má sloužit především městu a obvodům. Cílem koncepce je vytvořit na městských třídách a významných ulicích síť cyklostezek, které jsou primárně součástí přidruženého prostoru. Aktuálně se připravují projekty např. na ulicích Přemyslovců, Sokolská třída, Bohumínská nebo Vítkovická. Dále v zónách zklidněné dopravy realizovat opatření, které zlepšují podmínky pro cyklistickou dopravu, např. se jedná o ulici Podhájí, stezku podél Lučiny nebo Lesopark Benátky. Dále doplňovat propojení města s regionem, nebo mezi jednotlivými obytnými centry. Například se jedná o propojení Radvanic a Šenova, rekonstrukci lávky mezi Proskovicemi a Košátkou či záměr nové lávky přes Odru spojující Ostravu-Jih s Porubou.						
 Bikesharing – podpora konceptu sdílených kol	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	V prosinci 2024 končí platnost smlouvy se společností Nextbike, aktuálně se soutěží provozovatel služby od roku 2025.	2018+	4,6 mil. Kč	SMO

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Podpora a další rozvoj konceptu veřejného sdílení kol. Tato služba byla v Ostravě zavedena v roce 2018 a od roku 2019 ji poskytuje firma NextBike. Prvních 15 minut jízdy hradí město.						
 Prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě	SMO DPO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Vzhledem k neúměrné délce řízení posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA, 2019-2023) byla z důvodu neaktuálnosti dokumentace vlivu na životní prostředí žádost o posouzení EIA stažena a nyní je zpracovaná aktualizovaná dokumentace (dopravní modely, průzkumy, ...), kterou posuzuje KÚ.	2024-2026	2,6 mld. Kč	Převažující zdroj financí: fondy EU
Popis projektu: Napojení 7. a 8. obvodu Poruby na tramvajovou dopravu. Zlepšení dopravní obsluhy území, estetizace veřejného prostoru.						
 Výstavba P+R / záchytných parkovišť / parkovacích domů ve městě (Globus, DOV, u KÚ MSK, v areálu FNO) pro podporu využívání městské hromadné dopravy	SMO (Parkovací dům u krajského úřadu) FNO (Parkovací dům v areálu FNO)	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti (Parkovací dům u krajského úřadu) FNO (Parkovací dům v areálu FNO)	Parkovací dům u krajského úřadu: Je podepsána smlouva se zhotovitelem. Probíhá příprava realizace stavby. Parkovací dům v areálu FNO: Je vypsána VZ na návrh i stavbu. PD zpracuje zhotovitel stavby.	Parkovací dům u krajského úřadu: 2024-2026 Parkovací dům v areálu FNO: n. a.	Parkovací dům u krajského úřadu: 518 mil. Kč Parkovací dům v areálu FNO: n. a.	SMO (Parkovací dům u krajského úřadu) FNO (Parkovací dům v areálu FNO)

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Parkovací dům u krajského úřadu: Parkovací dům na ul. 28. října. Nový parkovací dům bude stát na proluce v sousedství krajského úřadu na místě dnešního parkoviště, které má kapacitu sedmdesát parkovacích míst. Parkovací dům jich nabídne až 600 a bude mít 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží. Parkovací dům v areálu FNO: Pokud ke stavbě dojde, půjde podle informací z vybraného tendru o objekt s pěti nadzemními podlažími a zastavěnou plochou maximálně čtyři tisíce metrů čtverečních. Součástí by byly i parkovací místa pro motocykly či sanitní vozy dopravní služby. Stavba by mohla nabídnout kapacitu asi 600 stání. Výstavba parkovacího domu bude záviset zejména na vysoutěžené nabídkové ceně.						
 Instalace a rozvoj inteligentních dopravních systémů (Zvýšení propustnosti křižovatek, Parkovací systémy, Inteligentní zastávky II, Telematika)	SMO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Zvýšení propustnosti křižovatek: Zakázka z r. 2021 byla zrušena. Dochází k aktualizaci zadávací dokumentace.	Zvýšení propustn. křižovatek: 2025+	Zvýšení propustnosti křižovatek: 246 mil. Kč	Zvýšení propustnosti křižovatek: fondy EU
			Parkovací systémy: Probíhá realizace projektu.	Parkovací systémy: do 2025	Parkovací systémy: 34,6 mil. Kč	Parkovací systémy: SMO
			Inteligentní zastávky II: Probíhá realizace projektu.	Inteligentní zastávky II: 2024	Inteligentní zastávky II: 2,9 mil. Kč	Inteligentní zastávky II: SMO
			Telematika: Část odbavování dokončena (plná elektronizace odbavování), kamerové systémy do stávajících vozidel doplněny. Část řízení MHD (palubní systémy a dispečerské řízení) a řízení výhybek je v projektové přípravě (ZD).	Telematika: 2021-2030	Telematika: 480 mil. Kč	Telematika: fondy EU

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Zvýšení propustnosti křižovatek: Inteligentní řízení dopravy ve městě, vybavení křižovatek moderními řadiči SSZ a strategickými detektory, vybudování dopravního centra. Pořízení navigačních tabulí, preference emergency složek. Parkovací systémy: Dodávka a instalace parkovacího systému vč. veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponent zajišťující obslužnost 7 parkovacích domů a povrchových parkovišť na území města Ostravy. Inteligentní zastávky II: Rozšíření stávajících chytrých zastávek s elektronickými informačními tabulemi. Jsou již vytipována místa, kde by mohly být nové tabule umístěny. Telematika: Jedná se o dva projektové celky – opatření související s odbavováním a bezpečností cestujících typu odbavovacích systémů, kamer apod. a infrastrukturní, dopravní a telematická opatření typu stavění dopravních cest, řízení provozu MHD, sledování stavu vozidel, informační systémy pro cestující apod. Jde o komplementární projekt k IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek.						
Dokončení obměny vozidel MHD za bezemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro kočárky a handicapované občany)	DPO	DPO	Příprava zadávacích podmínek pro pořízení, příprava zajištění zdrojů financování. V přípravě je III. etapa elektromobility (elektrobusy, bateriové trolejbusy a vodíkové busy) a pořízení nových velkokapacitních tramvají.	2025-2030	2 mld. Kč	DPO, EU
Popis projektu: Zvýšení podílu a kvality bezemisních vozidel ve vozovém parku DPO. Byla realizována I. etapa elektromobility (26 elektrobusů a 18 bateriových trolejbusů) a pořízeno 38 ks nových tramvají.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily	SMO	MMO, náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody	Realizace – převážná většina dobíjecích bodů již zrealizována, předpoklad dokončení 06/2025. Prodleva v dokončení způsobena nutností vybudovat přípojky el. energie společností ČEZ.	2021-2025	n. a.	Soukromí investoři
Popis projektu: Vytvoření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily soukromými investory (INNOGY, Veolia, PRE) na území města Ostravy. SMO nabídlo soukromým investorům za výhodný pronájem pozemky ve vlastnictví SMO pro potřebu vybudování sítě dobíjecích stanic. Celkem v rámci tohoto projektu bude zprovozněno 44 dobíjecích bodů na lokalitách v městských obvodech MOaP, Vítkovice, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Radvanice, Bartovice a Stará Bělá.						

Klíčová oblast B.6.4 Sport, kultura a volný čas

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Nadregionální sportovní infrastruktura (Multifunkční sportovní hala, Fotbalový stadion, Centrum ledních sportů, Rekonstrukce Ostravar arény)	Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže (Multifunkční sportovní hala)	MMO, primátor	Multifunkční sportovní hala: Stavba v r. 2023 získala stavební povolení a nyní čeká na vypsání dotace z Národní sportovní agentury (NSA), které by měla tvořit podstatnou část jejího financování.	Multifunkční sportovní hala: 2025-2027	Multifunkční sportovní hala: 610 mil. Kč	Multifunkční sportovní hala: NSA, externí, SMO
	SMO (Fotbalový stadion, Centrum ledních sportů, Rekonstrukce Ostravar arény)		Fotbalový stadion: ZM v 06/2024 rozhodlo o uzavření memoranda pro výstavbu týkající se vzájemné součinnosti města, Baníku Ostrava, Akademie FC Baník Ostrava, FAČR a Vítkovice Arény při přípravě projektu.	Fotbalový stadion: 2027-2028/2029	Fotbalový stadion: 1,5 mld. Kč	n. a. (Fotbalový stadion, Centrum ledních sportů, Rekonstrukce Ostravar arény)
	Baník Ostrava, Akademie FC Baník Ostrava, FAČR (Fotbalový stadion)		Centrum ledních sportů: Studie proveditelnosti.	Centrum ledních sportů: 2029+	Centrum ledních sportů: 1,2 mld. Kč	
	Vítkovice Aréna (Rekonstrukce Ostravar arény)		Rekonstrukce Ostravar arény: Zpracovává se projektová dokumentace.	Rekonstrukce Ostravar arény: 2025+	Rekonstrukce Ostravar arény: 1,9 mld. Kč	

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Multifunkční sportovní hala: Multifunkční sportovní hala pojme až 3 500 diváků. Stane se dějištěm sportovních událostí na profesionální úrovni s parametry pro evropské i světové šampionáty. Bude sloužit i pro sport na amatérské úrovni, a také pro pořádání jednorázových kulturních či společenských akcí. Fotbalový stadion: Rada města Ostravy zadala v 02/2024 zpracování ověřovací studie v rámci zvětšení kapacity fotbalového stadionu na Bazalech. Autoři studie konstatují, že přestavba současného tréninkového centra na fotbalový stadion možná je. Studie dále definuje možnou kapacitu a některé technické podmínky, předpokládá zastřešení plánovaných tribun Bazal s kapacitou pro 15 až 17 tisíc diváků. Konečná podoba stadionu, jeho technické a funkční specifikace, však vzejdou až z architektonické soutěže. Zahájení výstavby je odhadováno na rok 2027. Centrum ledních sportů: Stadion by se měl sestávat z hlavní ledové plochy s hledištěm o divácké kapacitě do 7 000 míst, ze dvou tréninkových ploch, z nichž každá by měla mít diváckou kapacitu 100–500 míst a z menší ledové plochy. Součástí by mělo být i zázemí potřebné pro tréninkovou přípravu sportovců mimo led (posilovna, tělocvična, regenerace atd.). Rekonstrukce Ostravar Arény: V návaznosti na návštěvnost a využívání objektu je zapotřebí rekonstrukce a modernizace některých stavebních částí a technologií, namátkou se jedná o vzduchotechniku, topné systémy, opláštění haly a mnohé další. Zcela zásadní je pak otázka energetické náročnosti objektu s ohledem na navyšování cen energií (elektřiny, tepla). Jedná se o celkovou rekonstrukci stávající haly, včetně její modernizace, pro pořádání sportovních a kulturních akcí, která zvýší její konkurenceschopnost v porovnání s ostatními, často novějšími halami. Vybavení pro návštěvníky bude odpovídat současným standardům.						
Areál střelnic na ulici Plzeňská	SMO	MMO, primátor	Realizace projektu začne v roce 2024.	2024-2025	224 mil. Kč	SMO
Popis projektu: Vybudování areálu střeleckých sportů včetně zázemí umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněn i trénink střelby pro veřejnost. Měl by se stát jedním z nejmodernějších areálů tohoto typu v ČR.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Vznik platformy KulturOVA – informační a vzdělávací platforma pro pořadatele kulturních akcí	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Oddělení kultury pravidelně realizuje vzdělávací semináře a workshopy pro zástupce kulturního a kreativního sektoru a komunikuje příležitosti a důležité oborové novinky.	2024	n. a.	SMO
Popis projektu: Základním stavebním kamenem této platformy budou webové stránky oddělení kultury určené kulturním profesionálům a pořadatelům kulturních akcí, k jejichž spuštění došlo v létě 2024. Oproti stávající formě komunikace umožní sdílet informace trvalejšího charakteru jako jsou manuály a praktické tipy pro pořadatele v oblastech dotací, pořádání akcí ve veřejném prostoru atp. nebo informace o vlajkových projektech kulturní infrastruktury. Mimoto budou součástí webu interaktivní Mapa kulturních zařízení a Adresář kulturních organizací a do webových stránek bude implementován také Antikolizní kalendář. Oddělení kultury bude v rámci rozvoje platformy také nadále organizovat vzdělávací akce a strategická setkání s kulturním sektorem.						
Rozvoj lokality Planetárium Ostrava	SMO VŠB-TUO MOB Poruba a Krásné Pole	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Závlek cyklostezky Q by měl být dokončen do konce roku 2024. Změna v projektu přístupové cesty – k Planetáriu bude pouze chodník od parkoviště z hlavní cesty, smyčka pro autobusy nebude. Připravuje se nový projekt.	Do 2025	n. a.	SMO
Popis projektu: Rozvoj areálu Planetária Ostrava, dětské hřiště, vědecká kavárna, přístupová komunikace, nová parkoviště, zatraktivnění lesoparku v okolí Planetária, dostavba cyklostezky Q a smyčka pro autobusy. V září 2019 byl ukončen projekt běžeckých tratí – Oherův okruh. Zrealizována je také vědecká knihovna. V plánu je dětské hřiště a měsíční kolonie – krátkodobé ubytování nejen pro letní tábory.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Sportovní hala s evakuačním centrem Svazácká	SMO MOb Jih	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Byla zpracována urbanistická studie na jejímž základě jsou umístěny některé záměry (např. sportovní hala, wellness, nová ulice).	n. a.	n. a.	SMO
Popis projektu: Proměnou bývalého fotbalového stadionu Svazácká na moderní sportovní areál, se zabývá urbanistická studie. Jejím zpracováním byl pověřen městský ateliér MAPPA. V návaznosti na stávající rezidenční a sportovně-rekreační části je důležité zajistit průchodnost územím, doplnit síť ulic a veřejných prostranství či určit parametry nové zástavby. Návrh zahrnuje koncepci dopravy a modrozelené infrastruktury, včetně vedení inženýrských sítí. Zaměřuje se také na doplnění sportovních a rekreačních funkcí, jako je wellness centrum a sportovní hala, a také aktivní parter s chybějícími službami a obchody. Studie slouží také jako podklad pro rozhodování o prodeji a směně pozemků.						

Klíčová oblast B.6.5 Sociální služby

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Domovy a péče o seniory a zdravotně postižené (Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory (Hulváky); Rekonstrukce Domova Magnolie; Rekonstrukce budovy pro Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.; Rekonstrukce, přístavba a nástavba domova Korýtko; Rekonstrukce Dětského centra Domeček; Odlehčovací služba na ulici Průběžné; Domov pro seniory v lokalitě Lékařské fakulty OU; Komunitní bydlení k úzdavě)	SMO	MMO, náměstek pro oblast sociálních věcí	Ostrava Hulváky: Je zpracována dokumentace pro provedení stavby, připravuje se VZ na zhotovitele PD vnitřního vybavení.	Ostrava-Mariánské Hory: 2024-2027	Ostrava-Mariánské Hory: 514 mil. Kč	NPO; EU fondy (OPZ+), vlastní zdroje (SMO, MOB)
	Centrum pro rodinu a sociální péči	MMO, náměstek pro oblast investic, dopravy a dopravně správních činností (Rekonstrukce dětského centra Domeček)	Magnolie: Probíhá předrealizační příprava.	Magnolie: 2026-2028	Magnolie: 85,7 mil. Kč	
	Charita Ostrava		Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.: Schválené žádosti o dotaci z IROP a SMO, z VŘ vzešlý zhotovitel realizuje stavební práce, probíhá příprava VŘ na vybavení interiéru.	Centrum pro rodinu a soc. péči z.s.: 2023-2026	Centrum pro rodinu a soc. péči z.s.: 53 mil. Kč	
	Asociace TRIGON		Korýtko: Probíhá realizace stavby.	Korýtko: 2022-2025	Korýtko: 695 mil. Kč	
			Domeček: Probíhá projektová příprava.	Domeček: 2025-2027	Domeček: 157 mil. Kč	
			Odlehčovací služba na ulici Průběžné: Vydáno společného povolení. Probíhá VZ na výběr zhotovitele stavby.	Ulice Průběžná: 2024-2025	Ulice Průběžná: 48,8 mil. Kč	
	MOB MHaH	MOB Poruba, starostka (Odlehčovací služba na ul. Průběžná)	Domov pro seniory v lokalitě Lékařské fakulty OU: Probíhají jednání o převodu stavebního pozemku pro výstavbu domova.	LF OU: 2025-2027	LF OU: 52 mil. Kč	
	MOB Poruba		Komunitní bydlení k úzdavě: Podaná žádost o dotaci v NPO, schválené předfinancování ze strany SMO, probíhá rekonstrukce bytového domu. Podepsán právní akt v OPZ+.	Komunitní bydlení k úzdavě: 2024-2026	Komunitní bydlení k úzdavě: 60,3 mil. Kč	

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory (Hulváky): Novostavba domova pro seniory s kapacitou pro 100 klientů, kterým budou kromě ubytování poskytovány i další doplňkové služby (zdravotnická péče, stravování apod.). Rekonstrukce Domova Magnolie: Jedná se o celkovou rekonstrukci domova, která je navržena s ohledem na současný nevyhovující stav objektu z hlediska hygienických předpisů a předpisů BOZP a úspor energií. Zároveň bude odstraněn havarijní stav původních rozvodů kanalizace, vody, ústředního vytápění, elektrických rozvodů a vzduchotechniky. Rekonstrukce budovy pro Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.: Původní projekt výstavby byl přehodnocen a pro činnost centra byl vybrán objekt na ul. Hornopolská 2254/21, kde dojde k rekonstrukci vnitřních prostor. V nově zrekonstruované budově bude zázemí organizace včetně služeb a aktivit. Rekonstrukce, přístavba a nástavba domova Korýtko: Celková rekonstrukce Domova Korýtko na ul. Petruškova (poskytující sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem), včetně nástavby a přístavby k objektu včetně vybavení interiéru. Rekonstrukce Dětského centra Domeček: Jedná se o rekonstrukci objektu na ul. Rýparova pro děti s těžkým zdrav. postižením nebo s nařízenou ústavní výchovou. Po porovnání finančních nároků na rekonstrukci budovy a na novostavbu bylo rozhodnuto původní objekt zdemolovat a postavit nový. Odlehčovací služba na ulici Průběžné: Výstavba jednopodlažní nepodsklepené novostavby pro umístění odlehčovací služby včetně zpevněné plochy s možností parkování. Součástí PD bude rovněž návrh vybavení budovy odlehčovací služby. Domov pro seniory v lokalitě Lékařské fakulty OU: Charita Ostrava připravuje v areálu LF OU na ul. Syllabova výstavbu nového bezbariérového objektu pro 18 částečně či plně imobilních uživatelů vyššího seniorského věku, kteří budou mít k dispozici jednolůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením, potřebnými společenskými a technickými prostory a zázemím pro personál. Komunitní bydlení k úzdravě: Projekt řeší rekonstrukci a změnu užívání bytového domu v Ostravě – Mariánských Horách, který bude v novém stavu veden jako chráněné bydlení (8 lůžek). Projekt je zaměřen na vytvoření prostupného komunitního bydlení, které poskytne přirozené prostředí ubytování a péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu svého zdravotního postižení.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Rozvoj systému sociálního bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi	SMO	MMO, náměstek pro oblast sociálních věcí	Realizace projektu.	2022-2025	24,9 mil. Kč	Převažují cí zdroj financí: fondy EU
Popis projektu: Rozvoj systému sociálního bydlení SMO ve spolupráci s městskými obvody, soukromými vlastníky bytového fondu, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry. Realizace zabydlování domácností v bytové nouzi do sociálních bytů a poskytování podpory formou spolupráce se sociálním pracovníkem. Rozvoj mechanismů prevence ztráty bydlení. Zřízení a činnost kontaktního místa pro bydlení, které poskytuje poradenství při řešení nepříznivé bytové situace a přijímá žádosti o sociální byty. Jedná se o navazující projekt pro období 11/2022-10/2025.						

Klíčová oblast B.6.6 Zdravotní služby

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Rozvoj městské nemocnice Ostrava	SMO MNO	MMO, radní pro oblast zdravotnictví	Byla vyhlášena VZ na zajištění výkonu činností projektanta při zpracování dokumentů a dalších hmotných a nehmotných výsledků, včetně veškeré technické i jiné dokumentace, v rámci přípravy realizace stavby „Revitalizace Městské nemocnice Ostrava“. Probíhá příprava a realizace dílčích projektů. Dokončena byla výstavba nového objektu pro hyperbarickou komoru, Multifunkčního parkovacího domu v bezprostřední blízkosti MNO, rekonstrukce objektu bývalé ubytovny, kam byla přestěhována protialkoholní záchytná stanice, celkové rekonstrukce pavilonu E2 a 1. etapa rekonstrukce patologie.	2017-2030	8 mld. Kč	Převažující zdroj financí: SMO, fondy EU
Popis projektu: Cílem tohoto projektu je přeměna současné nemocnice na moderní zdravotnické zařízení, které ve střednědobém horizontu zajistí poskytování kvalitní zdravotní péče občanům z Ostravy a jeho okolí. V roce 2022-2023 byla vyhotovena studie proveditelnosti (návaznost na urbanistický, logistický a procesní koncept MNO, zpracován v letech 2020-2021), která navrhuje postup celkové rekonstrukce, kde středobodem je vybudování nových pavilonů U1 a U2, kde bude soustředěn Urgentní příjem s Emergency a operační sály včetně heliportu.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Zdravý životní styl ve školách - zdravé stravování ve školách (Fajne školní bistro), výživové poradenství, pravidelné tělesné aktivity s cílem prevence obezity u žáků	SMO	MMO, náměstkyně pro vzdělávání, inovace a digitalizaci	Od září 2022 do září 2023 proběhlo 14 mentoringů, do konce roku 2023 je plánováno dalších 5 mentoringů. Byly realizovány semináře na téma „Hygienické minimum“ a Systém HACCP ve školní jídelně“, realizován workshop „Moderní trendy ve vaření“. V roce 2024 Mentoringy ve ŠJ, workshopy „Moderní trendy vaření“, semináře ve spolupráci s Asociací školních jídelen ČR z. s., vyhodnocení ŠJ – ocenění nejlepších kolektivů ŠJ, digitální kuchařka.	2019+	2024: 475 tis. Kč	SMO
Popis projektu: Cílem projektu je edukace personálu školní jídelny, seznámení s nejnovějšími trendy „moderní kuchyně“. Dalším cílem je seznámení s moderními technologiemi využívanými v gastronomii a pravidelné vzdělávání v oblasti hygieny a ekonomických aspektů školního stravování. V rámci projektu se realizují odborné workshopy zaměřené na problematiku školního stravování. Od roku 2019 realizuje město projekt Fajne školní bistro, jehož záměrem je mentoring školního stravování známého ostravského šéfkuchaře Davida Valíčka ve školních jídelnách základních škol a také s tím spojena příprava gastronomických zážitků žákům, pedagogům i kuchařkám. V projektu jsou zapojeni i žáci vybraných SŠ a VOŠ. Byla vytvořena pracovní skupina a zvaní jsou ke spolupráci rovněž zástupci Asociace školních jídelen ČR z.s. a dalších subjektů věnujících se gastronomii v rámci ČR.						

3.7 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě a šetrně nakládat se zdroji”

Klíčová oblast C.7.1 Kvalitní zeleň

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě	SMO MOB	MMO, náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu (Lesopark Benátky) Starosta/ka MOB	Průběžná realizace projektů revitalizací a kultivací zeleně v Ostravě.	V rozmezí 2021-2031 (postupná realizace projektů)	cca 978 mil. Kč (všechny projekty dohromady)	SMO, MOB, EU, IROP, ITI (výčet v rámci všech projektů)
Popis projektu: Lesopark Benátky, Zámecký park v Porubě, Park u Domu kultury Poklad, Sad Dr. Milady Horákové, Ozelenění Sokolské třídy, Husův sad, Revitalizace sadu Boženy Němcové, Parková plocha mezi ulicemi Umělecká a Denisova, Pustkovecké údolí, Park za Hodoňankou, Park Krestova, Sad Maxima Gorkého, Revitalizace zeleně na Hlavní třídě.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Zpřístupnění řek ve městě a revitalizace jejich okolí	SMO MOB	MMO, náměstek pro investice dopravu a dopravně správní činnosti MOB, starostové	Regenerace území kolem řeky Lučiny: příprava projektové dokumentace. Revitalizace okolí řeky Ostravice: probíhá další fáze revitalizace Havlíčkova nábřeží v úseku po City Campus Ostravské univerzity (Levobřeží). Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu: zpracovává se projektová dokumentace.	2024-2026	107+ mil. Kč	SMO, fondy EU
Popis projektu: Mezi konkrétní projekty patří např. revitalizace okolí řeky Ostravice spojená s estetizací prostoru vybudováním vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd., dále regenerace území kolem řeky Lučiny s funkcí pro rekreační a odpočinkové aktivity či úpravy v lokalitě slepého ramene Odry, které povedou ke kultivaci místa na pomezí sídliště a řeky Odry, konkrétně se úprava týká okolí rybářské chaty; lesopark směrem k bývalé ČOV; zpřístupnění pěšin včetně doplnění vhodného mobiliáře; kultivace okolí dvou rybníků; řešení území po bývalé ČOV.						
Rozvoj lokality haldy Ema	SMO	MMO	Aktuálně se zpracovává plán celoroční údržby pro rok 2025 se zástupci MOB Slezská Ostrava a společností Ostravské městské lesy a zeleň. Bylo požádáno o prohlášení zbývajících pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa a odejmutí pozemků ze správy MOB Slezská Ostrava z důvodu zjednodušení a sjednocení údržby v okolí pod jeden subjekt.	Průběžná realizace	n. a.	SMO
Popis projektu: Za účelem posílení návštěvnické infrastruktury je uvažováno o pěším propojení haldy Ema se Slezskoostravským hradem, kde však bude nejprve nutné projednat tento záměr se soukromými subjekty, přes jejich pozemky by byla trasa vedena. V plánu celoroční údržby na rok 2025 se počítá s odstraňováním podrostů, náletů, vč. sekání trávy (pásů) podél hlavních přístupových tras, odstraněním nebezpečných stromů, opravou stávající komunikační sítě, vyštěrkováním kritických míst s doplněním odvodňovacích prvků. Dále s doplněním přechodových mostků, rozmístěním nových a opravami mobiliářových prvků (laviček, sedacích hranolů, košů ...), vybudováním nových parkovacích míst ze strany ul. Na Najmanské a s úklidem a odvozem odpadků z košů.						

Klíčová oblast C.7.2 Šetrné nakládání se zdroji

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
 Vznik Městské energetické agentury (MEA)	SMO	MMO, náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu	Příprava projektu	2024+	n. a.	SMO
Popis projektu: Význam založení MEA je ve schopnosti města realizovat svou vizi a zajistit naplnění cílů v oblasti energetiky. MEA má po svém založení zajišťovat specializované činnosti na energetickém trhu, zejména obchod, a snižovat tím administrativní zátěž města Ostravy. MEA rovněž může pro město realizovat další odborné licencované činnosti a snižovat energetickou náročnost provozu města a jeho organizací, zajišťovat unifikaci a hromadné nákupy komponent či výroben obnovitelných zdrojů energií anebo pilotovat technologicky náročné projekty v oblasti moderní energetiky dle zadání města a pro potřeby města. Založením MEA lze dosáhnout rychlejší a flexibilnější realizace úkolů v oblasti městské energetiky díky zapojení odborníků, efektivní správě energetické infrastruktury a díky úsporám nákladů z flexibility a z rozsahu.						
 Projekty hospodaření s energiemi (fotovoltaika na střechách městských budov, čerpací stanice na vodík, elektro a CNG na VŠB-TUO, energetický management, komunitní energetika)	SMO	MMO, náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Fotovoltaika na střechách městských budov: Domov pro seniory Sluníčko – zpracovává se PD LDN – projekt v realizaci Dům s pečovatelskou službou Bělásek – zpracovává se PD Domov pro seniory Iris – probíhá VZ na zhotovitele Na objektech MNO – zpracovává se PD	Fotovoltaika na střechách městských budov: 2023-2026	Fotovoltaika na střechách městských budov: 54,7+ mil. Kč	SMO

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Popis projektu: V současné době se realizuje část „Fotovoltaika na střeších městských budov“. Energetický management a komunitní energetiku bude v gesci nově vzniklé MEA. Instalace fotovoltaických panelů na městské budovy poskytující sociální a zdravotní služby – Domov pro seniory Sluníčko, LDN Ostrava, Dům s pečovatelskou službou Bělásek, Domov pro seniory Iris či na objektech MNO.						
Sanace Heřmanické haldy	DIAMO	MMO, náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody	V současné době se hledá nejlepší varianta sanace, je navrženo dobudování stěn A, B a C proti přenosu termiky a sanace střední části (sarkofág).	n. a. (trvání 10,4 let od začátku)	1,9 mld. Kč	DIAMO
Popis projektu: Halda Heřmanice je výsypka bývalého černouhelného Dolu Heřmanice a Dolu František, která během desetiletí narostla do výše 30 metrů. Na konci 90. let začala hořet a od té doby prohořívání haldy stále trvá. Na více než 60 hektarech se vrší 30 milionů tun hlušiny. Materiál obsahuje nejen uhlí, ale i sirné sloučeniny.						

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Aktuální stav	Předpoklad realizace (od-do)	Předpokládané náklady (Kč)	Zdroje financování
Dokončení sanace Lagun Ostramo	DIAMO	MMO, náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody	Státní podnik DIAMO provádí pravidelný monitoring podzemních vod v prostoru lagun OSTRAMO. Pro realizaci další fáze sanace předmětné lokality, tj. sanace zemin byl zpracován a v lednu 2024 odsouhlasen dokument „Předprojektová studie sanace nesaturované zóny na lokalitě laguny Ostramo – Technické podklady pro výběr zhotovitele projektové dokumentace sanace zemin nesaturované zóny projektu NO-LO“. Ministerstvo financí bude soutěžit zhotovitele uvedené projektové dokumentace.	2026-2028	1,5 mld. Kč	Národní zdroje
Popis projektu: Dosažení finální sanace lagun Ostramo a regenerace území. V prosinci 2020 byla dokončena fáze odtěžování lagun a vymístění kalů. Město požaduje, aby využití areálu po ukončení prací bylo v souladu s územním plánem Ostravy. Termín ukončení celkové sanace se předpokládá v roce 2028.						

4. Zásobník projektů

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok návrhu
SC 1	Vodíkové město – halda Hrabůvka	Vítkovice / Cylinders Holding	Převzato z AP 2017-2023	2021
Popis projektu: Na bývalé uhelné haldě Hrabůvka se plánuje vybudovat vodíkové město H2 District – místo přátelské ke všem novým, udržitelným technologiím, od vodíku po solární a BioCNG řešení. První projekty by měly být hotovy během tří let, H2 District pak poroste po desetiletí. Počítá se s bytovými domy, stadionem, obchody a centrem výzkumu vodíku. Rychlost výstavby bude závislá na vývoji vodíkových technologií a investorech.				
SC 1	Důležité dopravní infrastrukturní stavby (Prodloužená Porážková IV, F-rampa)	SMO	F-rampa: Námět odborné veřejnosti Prodloužená Porážková IV: Převzato z AP 2017-2023	F-rampa: 2024 Prodloužená Porážková IV: 2018
Popis projektu: F-rampa: Projekt, který dopravně propojí ulici Francouzskou a ulici Rudnou, čímž dojde k odlehčení dopravní situace v Porubě. Prodloužená Porážková IV: Stavba podél koridoru žel. tratě doplňuje komunikační rošt centra města a navazuje na realizovaný úsek ul. Porážkové. Cílem stavby je odlehčení ul. Nádražní a Poděbradovy.				
SC 1	CAROLINA (Career Counselling in Ostrava City)	SMO / MS Pakt / MSIC / VŠB-TUO / OU / SLU	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Podstata spočívá ve vytvoření virtuálního města, do kterého jsou integrovány služby kariérového poradenství a další zdroje poradenství na trhu práce s využitím technologie umělé inteligence. Vytvořené řešení může pomoci uživatelům při plánování či změně jejich kariéry získat komplexní a personalizované kariérní vedení v rámci atraktivního prostředí virtuálního města. Očekávanou změnou je transformace služeb kariérového poradenství v Ostravě tak, aby se staly soběstačnými a dostupnými pro různé cílové skupiny.				
SC 1	Kandidatura na European Youth Capital	SMO	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2023

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
Popis projektu: Evropské hlavní město mládeže (zkráceně EYC) je titul udělovaný Evropským fórem mládeže evropskému městu, jehož cílem je posílit postavení mladých lidí, zvýšit účast mládeže a posílit evropskou identitu prostřednictvím projektů zaměřených na kulturní, sociální, politický a ekonomický život související s mládeží. Evropské hlavní město mládeže je iniciativou Evropského fóra mládeže a uděluje se na dobu jednoho roku. První hlavní město bylo vybráno v roce 2009. Současným hlavním městem pro kalendářní rok 2024 je belgický Gent. Ostrava plánuje usilovat o kandidaturu pro rok 2028.				
SC 1	Tramvajová trať do Karviné	MSK, MSID	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Významný regionální dopravní projekt podporující rozvoj veřejné hromadné dopravy na spojnici sídel Ostrava-Orlová-Karviná v Moravskoslezském kraji ve formě tramvajového propojení. Plánovaná dráha odkazuje k historické tramvajové trati, počítá i s využitím stávající infrastruktury jako jsou uhelné vlečky a stávající či plánované dopravní koridory. Bude se jednat o novou moderní dvoukolejnou rychlodráhu, která bude mimo zastavbu moci jezdit až 80kilometrovou rychlostí. Příprava je rozdělena do tří postupných kroků, etap, které jsou samostatně zpracovány v samostatných studiích proveditelnosti. V současné době jsou hotovy studie proveditelnosti trasa Karviná – Orlová (město) – Ostrava (Hranečník) a trasa Orlová (Lutyně)– Havířov (Podlesí). V letošním roce 2023 je připravována studie Havířov (Podlesí) – Ostrava (Hranečník).				
SC 2	Městská tržnice	SMO	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2023
Popis projektu: Vybudování městské tržnice, místa, kde se budou moci pravidelně konat trhy, lidé se zde budou setkávat, lokální podnikatelé prodávat své produkty a zároveň to bude místo, které oživí centrum města a jeho nejbližší okolí.				
SC 2	Rozšíření pěší zóny v historickém jádru	SMO	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2023
Popis projektu: Cílem je rozšíření pěší zóny v historickém jádru Ostravy a tím zlepšení walkability, průchodnosti města a zlepšení podmínek pohybu po městě pro chodce.				
SC 2	Dostavba proluk v historickém jádru města a přilehlém okolí	SMO	Převzato z AP 2017-2023	2021

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
Popis projektu: Koordinace dostavby proluk v centru města, např. dostavba Masarykova náměstí, Nové Lauby, Malé Lauby, Vojanova, Smetanovo náměstí, Pivovarská, Kostelní-Biskupská, Parkovací dům u Katedrály, dům Václav, Českobratrská-Nádražní, New Amsterdam Office, Bytový dům Valchařská, Poděbradova a další. Průběžně probíhají přípravy a realizace jednotlivých projektů.				
SC 3	Personalizovaná diagnostika potenciálu a individualizace rozvoje žáků pomocí moderních digitálních technologií a AI	MUNI / MMO, OKaŠ	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Projekt se zaměřuje na identifikaci a podporu talentů. Záměrem je vyvinout diagnostický systém INVENIO, díky němu pak dojde k identifikaci technicky nadaných dětí. Součástí projektu bude i podpora sportovních a hudebních talentů, screening poruch učení a míry stresu, které mohou nadaným dětem bránit v uplatnění jejich potenciálu. První cíl je spolupráce s aplikační sférou (základními školami, řediteli, školními psychology), vytvořit a výzkumně ověřit konkrétní digitální nástroje, které povedou k cílené podpoře žáků 1. stupně, aby mohli dosáhnout uplatnění v oblastech odpovídajících jejich schopnostem. Druhý cíl je poskytnout pedagogům, ale i rodičům a samotným dětem podpůrný a efektivní nástroj pro následnou individualizaci vzdělávání využívající digitální technologie a umělou inteligenci (LLM). Třetí cíl je inovativní výzkum stresu, jež může negativně zasahovat jak do identifikace schopností, tak do rozvoje potenciálu každého žáka. Přípravná fáze projektu. 1Q/2024 bude podaná žádost o dotaci. Realizace projektu 1.3.2025 - 31.12.2028.				
SC 4	Vytvoření sdílené kuchyně	SMO	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2023
Popis projektu: Cílem je v Ostravě vytvořit sdílenou kuchyň pro rozvoj začínajících gastroprojektů. Provozována by mohla být v úzké spolupráci a v místě společně s Fajna Dilnou, přičemž bude začínajícím podnikatelům nabízet provozovnu, poskytovat vybavení a sdílení zkušeností.				
SC 4	Zřízení kontaktního místa / webu pro poskytování konzultací pro začínající podnikatele o nástrojích podpory podnikání	SMO	Námět odborné veřejnosti	2023
Popis projektu: Bezprostřední podpora lokálním podnikatelům formou kontaktního místa, případně webové stránky nebo přímo koordinátora rozvoje podnikání – poskytování konzultací, informování o nástrojích podpory podnikání, které město Ostrava nabízí.				

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
SC 4	Lab Zero	MSIC	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2024
Popis projektu: Lab Zero je tříletý pilotní projekt zaměřený na propojení vysokoškolských studentů, výzkumných pracovníků, univerzit a podnikatelů s cílem vytvořit prostředí, které podporuje inovace a rozvíjí podnikatelský ekosystém v Moravskoslezském kraji. Cílem je v letech 2024-2026 vytvořit 45 startupů, které zaměstnají více než 150 lidí. Programy Lab Zero: Demola, Start it girls!, From Idea to Tech-Start, Startup Expo a Reverse Pitch.				
SC 4	Coworkingová centra Ostrava-Jih	MOB Ostrava-Jih	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Vytvoření coworkingových center na území MOB Ostrava-Jih, která budou moci využívat místní obyvatelé a podnikatelé. Zpracovává se studie na umístění, využití, vizualizace a ekonomická analýza.				
SC 4	Sdíčko (koncept podpory lokálních podnikatelů) - rozšíření do dalších obvodů	SMO, MOB	Převzato z AP 2017-2023	2023
Popis projektu: Prezentace nabídky regionálních prodejců, výrobců nebo designérů, kteří nabízejí zajímavý a nevšední produkt nebo službu atraktivní formou. Oživení veřejného prostoru díky interaktivním expozicím, workshopům i hrám, prezentaci rozvojových záměrů a projektů na místní úrovni a prostor k přiblížení veřejné správy obyvatelům města.				
SC 5	Podpora vzniku komunitních nízkoprahových míst	SMO, MMO, OKaŠ	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: S dlouhodobým cílem zatraktivnit Ostravu pro mladší část obyvatelstva souvisí dostupnost komunitních míst odpovídajících potřebám této cílové skupiny. Oddělení kultury se věnuje mapování a potřeb kulturního sektoru a možností využití existujících prostor také pro tyto účely a zprostředkování komunikace kulturních aktérů s provozovateli prostor.				
SC 5	Malá Kodaň – využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity, kvalitní veřejný prostor a novou architekturu	SMO	Převzato z AP 2017-2023	2017

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
Popis projektu: Urbanistická vize/iniciativa propojující zájmy různých aktérů v území i různé typy funkcí. Cílem je zkultivovat území v souladu s moderními principy urbanistického plánování a s důrazem na využití veřejného prostoru a jeho aktivní využívání (kulturní akce, trhy, gastrofestivity apod.). Projekt je rozdělen na několik dílčích částí v přípravě nebo realizaci: - strategický projekt Revitalizace okolí řeky Ostravice - strategický projekt Bytový dům Kostelní-Biskupská - dočasné uzavření Havlíčkova nábřeží před klubem Dock pro automobily v letních měsících pro „Trhy, co se hledají“ - Výstavba domu Václav - dostavba skeletu Biskupská-Havlíčkovo nábřeží				
SC 6	Multifunkční dům Muglinov	MOB Slezská Ostrava	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Novostavba multifunkčního domu v Muglinově, který občanům poskytne chybějící občanskou vybavenost v podobě knihovny, restaurace, přednáškového sálu pro pořádání společenských akcí a ordinací lékařů spolu v kombinaci s rezidenčním bydlením.				
SC 5	Podpora naplňování Koncepce rodinné politiky na území Ostravy	SMO	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2024
Popis projektu: Nová koncepce rodinné politiky Ostravy z roku 2024 navazuje na pětileté období existence prvního strategického dokumentu v této oblasti. Cílem Koncepce je nabídnout rodinám v Ostravě takové podmínky, které by je přesvědčily o tom, že Ostrava je dobrým místem pro život. Pro samotnou realizaci konkrétních aktivit je pak vzhledem k průřezovosti rodinné politiky důležité jak mezioborové propojení, tak i propojení na úrovni městských obvodů a zejména cílená podpora celé myšlenky dané Koncepce na všech úrovních a ve všech oblastech rozvoje města.				
SC 6	Lokalita Opavská – Martinovská	SMO, MOB Poruba, MAPPA	Námět odborné veřejnosti	2023
Popis projektu: Předmětná lokalita se nachází v západní části statutárního města Ostrava, v městském obvodu Poruba, je vymezená městskými třídami Opavská a Martinovská. Účelem bude výstavba nových objektů s cílem vytvořit polyfunkční strukturu zástavby. Bude se jednat o kombinaci budov s účelem využití občanská vybavenost, administrativa, bydlení v bytových domech, krátkodobé ubytování s dostatečnou kapacitou kongresových prostor. Zástavba přispěje k vhodnému rozvíjení současného území, stejně jako bude reflektovat připravované záměry v daném území. Objekty budou vhodně navazovat na okolní zástavbu a sousedící objekty. V rámci zástavby se předpokládá realizace výškových dominant (do 20 nadzemních podlaží). Dopravní dostupnost pro motorovou dopravu bude z ulic Opavská a Martinovská. Příprava regulačních podmínek a záměru prodeje.				

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok návrhu
SC 6	Realizace urbanistické studie Hrušov	SMO	Námět odborné veřejnosti	2023
Popis projektu: Studie území byla dokončena v lednu 2023. V budoucnu se lokalita může stát plnohodnotnou součástí města. V lokalitě je zamýšlena nerušící drobná výroba, např. dílny nebo provozovny, které nezmění charakter místa a nebudou jej zatěžovat hlukem nebo nadměrnou dopravou. V území by měly vzniknout nové možnosti pro administrativní objekty, služby, bydlení nebo rekreační a sportovní využití. Vhodnou náplní nové zástavby by mohla být také vědecko-výzkumná činnost. Podél řeky by mohlo být nábřeží s cyklostezkou, chodníkem a pěšinami. Zpřístupnit by se mohla také místní halda. Studie poslouží jako podklad pro změnu územního plánu.				
SC 6	Rozvoj lokality Francouzská v Porubě	SMO, MAPPA	Převzato z AP 2017-2023	2022
Popis projektu: Cílem je vytvořit územní studii, která přinese dlouhodobý plán rozvoje území. Vytvoří se tak podmínky pro vznik celoměstsky významného veřejného prostranství (parkového náměstí), které bude vhodně začleněno do struktury Poruby. Studie stanoví budoucí podobu ulic a dopravní infrastruktury zejména v rámci napojení na tzv. rampu „F“ a Rudnou. Dále stanoví základní prostorové podmínky výstavby, které budou dotvářet jak tyto ulice, tak centrální veřejné prostranství. V roce 2023 proběhla participace s obyvateli a významnými aktéry. V roce 2025 má proběhnout příprava zadání s cílem vytvořit územní studii.				
SC 6	Vodíková infrastruktura pro dopravu	DPO, MMO	Námět odborné veřejnosti	2023
Popis projektu: Jedná se o realizaci první etapy veřejné plnicí stanice a zahájení přípravy projektu pro zavádění a obsluhu pilotního provozu bezemisních vodíkových autobusů DPO a dálkové dopravy a rozvoj bezemisní osobní dopravy s vodíkovým pohonem na území Ostravy a v okolí.				
SC 6	Rozvoj a podpora carsharingu (sdílení aut) – např. možnost parkovat v zónách s regulací stání	SMO	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2023
Popis projektu: Cílem je rozvoj a podpora systému sdílených aut ve městě a zvýšení počtu takových aut – například nabídnutí poskytovatelům této služby parkovat tyto auta v zónách s regulací stání.				

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
SC 6	Zavádění systému tzv. školních ulic	SMO, MOB, MAPPA	Námět odborné veřejnosti	2023
Popis projektu: Školní ulice spočívají v úpravě dopravního režimu v bezprostředním okolí škol a školek, která spočívá v dočasném zákazu vjezdu motorovým vozidlům v době ranní špičky. Úprava je provedena dopravním značením a doplněna mobilními zábranami například v podobě dopravních kuželů. Cílem je zajistit bezpečnější příchod dětí do školy a klidnější okolí, inspirovat rodiče a děti, jak bezpečně dorazit do školy bez využití automobilu, podpořit samostatnost dětí a pomoci jim osvojit si kompetence, jak se pohybovat v dopravním provozu, podporovat zdravější ovzduší v blízkosti školy.				
SC 6	Cargo Bike Depo	SMO	Převzato z AP 2017-2023	2023
Popis projektu: Představuje inovativní řešení pro přepravu zásilek v Ostravě. Depo využívající nákladní elektrokola nabízí efektivní a ekologickou alternativu k tradičnímu způsobu rozvozu zásilek dodávkami, které do města přinášejí celou řadu negativních efektů zhoršujících se zvyšujícím se počtem doručovaných zásilek, díky nárůstu obliby online nakupování. Projekt přispěje v Ostravě ke zlepšení dopravy, snížení emisí i hluku, a podpoří udržitelnou mobilitu ve městě. Spolupráce s místními firmami a podpora zaměstnanosti v oblasti udržitelné přepravy přispěje k rozvoji lokální ekonomiky.				
SC 6	Lávka přes nádraží Ostrava-Svinov	SMO	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Zamýšlená lávka přes železniční trať u Svinovského nádraží by propojila území pro chodce/cyklisty, a zároveň zpřístupnila nástupiště vlakového nádraží. Navazovala by na již existující cyklotrasu a tzv. Svinovskou lávku.				
SC 6	Programy pro zvyšování zdravotní gramotnosti – workshopy, přednášky a kurzy o prevenci nemocí, první pomoci, zdravotědě a zdravém životním stylu	SMO	Námět z pracovní skupiny tvorby plánu	2023
Popis projektu: Zajištění preventivních tematických a vzdělávacích programů pro zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel města, se specifickým zaměřením na zdravý životní styl.				

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok návrhu
SC 6	Obnova a přestavba historického objektu sýpky ve Svinově společně s jejím okolím včetně úprav prostoru křižovatky ulic Bílovecká, Polanecká a Nad Porubkou	SMO	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Předpokládaná výše investice 40-60 mil. Kč, zdrojově bude upřesněno v roce 2025. Přípravná fáze (architektonicko-urbanistická soutěž, projekce, zajištění povolení) 2024-2026, realizace 2026-2028, garanti náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánování, investiční náměstek.				
SC 6	Propojení centra města a DOV novými linkami MHD	SMO, DPO	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Rozšíření bezemisní MHD do rozvíjejícího se jádrového území města, včetně vybudování nového přestupního uzlu tramvaj-trolejbus v lokalitě Výstaviště. V rámci urbanizace ploch brownfieldu je naplánováno rozšíření obsluhy tohoto území bateriovými trolejbusy a tramvajemi. Probíhá stabilizace tramvajové trati v území a příprava projektové dokumentace pro stavbu páteřní komunikační sítě s tramvajovou tratí. Odhadované náklady jsou 2 mld. Kč (SMO, DPO), odhadovaná doba realizace 2025-2030.				
SC 6	Posílení poptávky po produktech a službách lokálních kreativců ze strany veřejné správy	SMO, MMO, OKaŠ	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Tato aktivita je součástí koncepce rozvoje kultury, byť dopad by mohla mít na celé město. V roce 2022 byla rozdiskutována možnost vytvořit interní galerii kreativců, místních podnikatelů, která by byla k dispozici úřadům za účelem budoucích objednávek (mimo VZ). Typickými příklady jsou např. design/výroba prezentačních předmětů, mobiliáře apod.				
SC 6	Centrum sociálních služeb Ostrava-Jih	MOB Ostrava-Jih	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb, tvoří se investiční záměr.				
SC 6	Vozy MHD na alternativní pohon	DPO	Námět odborné veřejnosti	2023

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
Popis projektu: Nákup nových vozů MHD. Jedná se o obnovu vozového parku zejména v kontextu jeho modernizace, snížení emisí a zvýšení komfortu pro cestující (nizkopodlažnost, klima, informace).				
SC 6	Koncepce umění ve veřejném prostoru	SMO, MMO, OKaŠ	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Oddělení kultury připravuje pro rok 2024 zadání veřejné zakázky na zpracování Koncepce umění ve veřejném prostoru, která by se měla zabírat těmito tématy: počty uměleckých děl, jejich stav, systém údržby a péče, přístup k odstraňování uměleckých děl, navrhování, přijímání a umísťování nových uměleckých děl, financování ve víceletém horizontu, určení garantů dílčích aktivit, přístup města k realizaci muralů a dočasných uměleckých zásahů, přístup ke kulturním památkám a stanovení aktérů v území.				
SC 6	Důl Petr Bezruč – brownfield	SMO / MOb Slezská Ostrava	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Vytvoření volnočasového areálu pro všechny věkové kategorie s rozdílnými aktivitami, které jsou navzájem propojené v jeden funkční celek, a zároveň respektuje a propojuje stávající objekty v okolí pozemku. Investiční záměr a odhad ceny stavebního díla je předpokládán na léta 2026-2027.				
SC 6	Strategie proměny sídliště Dubina	SMO, MAPPA, MOb	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Komplexní plán rozvoje území, který bude obsahovat prostorovou i socioekonomickou analýzu. Tento plán bude podkladem pro strukturální změny v území (hierarchizace a zadání pro jednotlivá veřejná prostranství, dostavby, aktivní práce s pozemky a majetky atp.). Cílem je vytvořit podmínky ke změně přístupu k lokalitě ve střednědobém horizontu (urbánní akupunktura) a na tyto iniciační kroky navazovat realizací komplexního plánu. OSR MMO pracuje na analýze a participaci v území a akčním plánu aktivit a na tyto výsledky naváže MAPPA s přípravou studie veřejného prostranství.				
SC 6	Rozvojová lokalita pro zástavbu Polská – Mongolská	SMO	Převzato z AP 2017-2023	2021

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
Popis projektu: MAPPA zpracovala územní studii pro území východně od ulic Polská a Mongolská. Cílem Ostravy je zastavovat město dovnitř a zde se jedná o jednu z největších proluk uvnitř města. Vzniknou zde nové kvalitní kapacity pro bydlení. Mimo komplexního urbanistického řešení územní studie nastaví jasné regulace pro zástavbu v daném území, standardy pro veřejná prostranství, vzhled ulic v řešeném území a opatření modrozelené infrastruktury. Studie byla dokončena v srpnu 2021 a nyní je podkladem pro jednání s investory a přípravu jednotlivých projektů.				
SC 6	Pokračování rekonstrukce Grossmannovy vily	SMO	Převzato z AP 2017-2023	2024
Popis projektu: Je žádoucí pokračovat v rekonstrukci dalšího objektu památkově chráněné Grossmannovy vily na ul. Na Zapadlém, jejíž část již byla otevřena veřejnosti.				
SC 6	Parkovací dům u katedrály Božského Spasitele	SMO	Převzato z AP 2017-2023	2019
Popis projektu: Vybudování nadzemního parkoviště se dvěma podzemními a sedmi nadzemními podlažími. V přízemí je plánována občanská vybavenost. Jedná se o doplnění proluky v historickém jádru města za podmínky respektování historického panoramatu města v lokalitě ulice Purkyňova (v místě dnešního parkoviště).				
SC 6	Zvýšení kapacit pohřebních míst a služeb (Hřbitov a smuteční síň pro MOB Poruba; Pohřbívací pole na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava)	MOB Poruba MOB Slezská Ostrava	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Hřbitov a smuteční síň pro MOB Poruba: Výstavba hřbitova a smuteční obřadní síně v sousedství hřbitova městského obvodu Svinov. Městská část Poruba s více než 60 000 obyvateli dodnes nemá vlastní pohřebiště a její obyvatelé využívají právě hřbitov ve Svinově. Jeho kapacita ale nepostačuje a zcela zaplněn by měl být za několik následujících let. Spádovost nové smuteční síně a hřbitova by pak měla být mnohem širší, než jsou hranice obvodu Poruba. Jedná se o zajištění důstojného pohřbívání, které sleduje moderní trendy v této oblasti. Plní základní funkci a úlohu, kterou by mělo město svým občanům zajistit. Pohřbívací pole na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava: Vybudování nedostatkových pohřbívacích míst včetně přístupových chodníků, zeleně a mobiliáře.				

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
SC 7	Dotační program na podporu aplikace prvků MZI při nových výstavbách, rekonstrukcích i revitalizacích budov a veřejného prostoru	SMO	Námět odborné veřejnosti	2023
Popis projektu: Dotační program by pomohl samosprávě ale i soukromníkům s motivací realizovat adaptační opatření snížením jejich investičních nákladů a zkrácením ekonomické návratnosti projektů, motivoval by realizovat nové projekty a opatření a zvýšil by společenský a environmentální přínos pro město v rámci naplňování Adaptační strategie města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu v souladu s Metodikou modrozelené infrastruktury.				
SC 7	Vznik knihovny stavebních materiálů (Re-use centrum pro stavebníky)	OZO / MSIC	Námět odborné veřejnosti	2023
Popis projektu: Od roku 2023 funguje pilotně projekt ROND L - Material Market a je zaměřen primárně na vytvoření spolupráce v rámci firem a středních škol. Předpokladem je využívání nevyužitého materiálu od firem k tvoření, k výuce, anebo k výrobě nových produktů/výrobků na středních školách. Možností je využít zkušenosti z pilotního projektu na úrovni města například rozšířením RE-USE centra o podobnou službu a rozšíření o využívání stavebního materiálu.				
SC 7	Podpora oběhového hospodářství v rámci města a jeho zřizovaných institucí	SMO, MMO OKaŠ	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Vybudování společných skladovacích prostor by mohlo do budoucna jednak snížit náklady městem zřizovaných organizací na pronájem vlastních skladovacích prostor, tak by v rámci podpory cirkulace mohlo nabídnout také sdílený fondus techniky, mobiliáře či dalších věcí, které řada kulturních organizátorů nevyužívá celoročně, ale jen příležitostně. Vytvoření oficiálního fundusu pro sdílení těchto zdrojů by tak opět napomohlo snížit náklady kulturních organizací na pořízení či komerční výpůjčky, případně zamezit likvidaci těchto zdrojů v momentě, kdy stávající skladovací kapacity nejsou dostatečné. Potřeba sdílených skladů není definována jen kulturními institucemi, v minulosti taková potřeba byla artikulována i např. ze strany MSIC (tj. možnosti sdílení mezi místními podnikateli).				

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok návrhu
SC 7	Odpady jako alternativní zdroj energie (pilotní projekt OZO a VŠB-TUO)	VŠB-TUO / OU / RPS Ostrava/ BorsodChem MCHZ/ BR Automotive / SMOLO / P R O M O N T / MSID / MSIC/ SMO / MMR / Universidade de Vigo / Universität Wien	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Hlavním tématem projektu je zajištění příspěvku k energetické stabilitě, bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, jedná se zejména o dostatek vhodných paliv + optimalizace podmínek provozu energetických zařízení + optimální využití vedlejších energetických produktů jako pomoc v komplexním přístupu v hodnocení procesu energetického řetězce. Řešení projektu by mělo pomoci k vytvoření základního návrhu pro minimalizaci odpadů v MSK při respektování principů cirkulární ekonomiky.				
SC 7	Inovativní a aditivní technologie pro udržitelný energetický průmysl (ADAMAS)	VŠB-TUO	Námět odborné veřejnosti	2024
Popis projektu: Cílem projektu je prohloubení unikátní multioborové platformy „Inovativní a aditivní technologie výroby“ o výzkum multimateriálového 3D tisku a jejich postprocesní úpravy s cílem tyto výsledky uplatnit v energetickém průmyslu pro vývoj a konstrukci jaderných, parních, plynových, solárních a větrných elektráren a v technologiích určených pro skladování energie. Aktuálně se finalizuje Studie proveditelnosti a detailněji se popisují přílohy, které zdůvodňují finanční prostředky na zahraniční cestovné, materiál, služby a publikační náklady.				
SC 7	Zvýšení odolnosti energetických sítí v kontextu dekarbonizace, decentralizace a udržitelného socioekonomického rozvoje	VŠB-TUO/ OU/ VÍTKOVICE CYLINDERS/ ETERNAL ELECTRIC / MS Vodíkový Klastr/ Technická univerzita v Košiciach / MSID / MSIC	Námět odborné veřejnosti	2024

Strategický cíl	Název projektového záměru	Potenciální nositel / investor	Zdroj námětu	Rok navržení
Popis projektu: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj SW nástrojů pro analýzu efektivnosti a odolnosti instalace nových zdrojů energie a akumulčních kapacit pro využití v rámci energetických společenství a výzkum v oblasti materiálů využívaných při výrobě tlakových lahví k akumulaci energie do vodíku. Součástí je společenskovoední výzkum k podpoře akceptace těchto specializovaných technologií širokou veřejností, rozvoj spolupráce s aplikační sférou, příprava projektů, modernizace infrastruktury a soulad s RIS3.				

